



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 128 /2010.

A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

JAVASLAT

A TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes csúszásának jóváhagyására, illetve tájékoztató a felmerült pótmunkákról

Készült: a képviselő-testület 2010. szeptemberi rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Tárgyalja: Településfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Javaslatot készítette: Sipos István

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Város Önkormányzata TIOP 2.1.3./07/1 aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése tárgyában nyertes TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében „építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezése kiviteli terv készítéssel” tárgyú vállalkozási szerződést kötött a STRABAG MML Kft-vel.

A munkaterület átadás-átvétel 2010. március 30-án megtörtént, a kivitelezés pedig 31-én megkezdődött.

A kivitelező az alépitményi munkák és az épület bontásánál is olyan földalatti kábeleket tárt fel, amit a tervek és a költségvetés nem tartalmazott. Ezeket pótmunkaként kellett elvégeznie, ami viszont késleltette a kivitelezést.

További problémát jelentett a rendkívüli időjárás, ami eláztatta a munkaterületet, emiatt talajcserét kellett végezni. A kivitelező a STRABAG MML Kft. levélben jelezte a határidő csúszást.

A műszaki ellenőr által építési naplóból kigyűjtött akadályoztatásokat a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.

A határidő csúszást, a pótmunkákat a Lebonyolító (Syntron Kft, Nomber Kft.) a kivitelező (Strabag MML Kft.), valamint a Megrendelő képviselői 2010. szeptember 9-én egyeztették, az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeljük. Az egyeztetéssel a szerződéses befejezési határidő nem módosul, csak 11 nap kötbérmentes időszakot ismerünk el a felmerült akadályoztatásra és pótmunkákra tekintettel.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes csúszásának jóváhagyására, illetve tájékoztató a felmerült pótmunkákról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz:

1. A képviselő-testület a TIOP 2.1.3-7/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes csúszását elfogadja a felmerült akadályoztatásokra és a pótmunkákra való tekintettel.
2. A képviselő-testület a felmerült pótmunkákat a 2009. szeptember 9-i jegyzőkönyv figyelembe vételével tudomásul veszi, mivel ennek mértéke nem haladja meg a vállalkozási szerződésben elfogadott tartalékkeret összegét.

Felelős: polgármester

Határidő: szöveg szerint

Pásztó, 2010. szeptember 13.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző