

I.

Projekt adatlap

„Funkcióbővítő városrehabilitáció”

c.

pályázati felhívásokhoz

Kódszám:

DAOP – 2007 – 5.1.2/A/2F-2f

DDOP – 2007 – 4.1.1/A/2F-2f

EAOP – 2007 – 5.1.1/D/2F-2f

EMOP – 2007 – 3.1.2/A/2F-2f

NYDOP – 2007 – 3.1.1/A/2F-2f



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma	ÉMOP-2007-3.1.2./A/2F-2f
1.2. A pályázat azonosító száma	ÉMOP-3.1.2./A-2008-0031

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)	Pásztó kistérségi központ rehabilitációja
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne	
Régió	Észak-Magyarország
Megye:	Nógrád
Kistérség	Pásztói
Település:	Pásztó
Lakosságszám: (2006. évi KSH-TSTAR adatbázis alapján)	10 046 fő
2.3. A projekt a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet által meghatározott komplex programmal segítő leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósul meg:	nem
2.4. A projekt a 240/2006. (XI.30.) Korm. Rendelet által meghatározott településen valósul meg:	nem
2.5. A projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2010. 03. 01.
2.6. A projekt megvalósításának tervezett befejezése:	2011. 11. 30.
2.7. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)	908 323 332
2.8. A projekt egészére igényelt támogatás összege (Ft)	705 865 938
2.9. A támogatás mértéke (összes igényelt támogatás/összes elismerhető költség) (%)	77,71 %

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

3.1. A pályázó teljes neve:	Pásztó Város Önkormányzata
3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):	Önkormányzat Pásztó
3.3. Gazdálkodási/jogi formakód:	321 – Helyi önkormányzati költségvetési

	szerv (1992. XXXVIII.tv., 217/1998. (XIII.) Korm. Rendelet)
--	---

3.4. Törzsszám (önkormányzat, önkormányzati társulás):	450823
--	--------

3.5. Adószám:	15450827-2-12
---------------	---------------

3.6. Bankszámlaszám:	11741024-15450827
----------------------	-------------------

3.7. Statisztikai szám:	15450827751132112
-------------------------	-------------------

3.8. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):	2006. 10. 12.
--	---------------

3.9. A pályázó székhelye:	
Ország:	Magyar
Régió:	Észak-Magyarország
Megye:	Nógrád
Kistérség:	Pásztói
Település:	Pásztó
Irányítószám:	3060
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Kölcsey Ferenc út
Házszám:	35.

3.10. A pályázó postacíme	
Település:	Pásztó
Irányítószám:	3060
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Kölcsey Ferenc út
Házszám:	35.
Postafiók irányítószám:	3060
Postafiók:	162
Honlap:	www.paszto.hu

3.11. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai	
Név:	Sisák Imre János
Beosztás:	polgármester
Telefon 1:	32/460-753
Telefon 2:	32/460-155/119
Fax 1:	32/460-
Fax 2:	
e-mail:	forum@paszto.hu

3.12. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	
Név:	Malomhegyi Lajos
Beosztás:	főmérnök
Telefon 1:	32/460-143
Telefon 2:	32/460-155/140
Fax 1:	32/460-916
Fax 2:	
e-mail:	forum@paszto.hu

3.13. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban)

Megnevezés	2007 év	2008 év
Sajátos működési bevétele	839 707 000	587 803 000
Mérlegfőösszeg	7 770 213 000	8 084 403 000
Módosított pénzmaradvány	-15 614 000	- 33 524 000
Tartalékba helyezhető pénzösszeg	0	0
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	nem	nem

4. A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA

Az alábbi pontokat kérjük, hogy az előzetes Akcióterületi tervben foglaltakkal összhangban szíveskedjen kitölteni!

4.1. 1. A kijelölt településfejlesztési akcióterület lehatárolása

Indikátor típusa	Érték az akcióterületen (db)
1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe	
Közösségi funkciót ellátó intézmények száma	10
Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmény száma	10
2. Város gazdasági súlyponti területe	
Kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma	20
Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügyi) száma.	4

4.1.2. Barnamezős terület jogosultsága

Pályázatomra nem vonatkozik.

4.2. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői (maximum 1500 karakter)

A lakónépesség fiatalos. Nagyobb népsűrűséggel és legkedvezőbb foglalkoztatottsági arányokkal a sűrűn lakott tömbök rendelkeznek. A vándorlási egyenleg negatív (kb. - 4,6/1000 lakos).

A 67 vállalkozás legtöbbje a mikro, ill. kisvállalkozás, 22%-a kiskereskedelem, 33%-a üzleti ingatlan és egyéb szolgáltatások terén működik. A termelő vállalkozások aránya kicsi (10%).

2001-ben munkanélküliségi ráta 5,7%. A városhoz viszonyítva az ált. isk.-i végzettséggel nem rendelkezők aránya alacsony, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya magas. Az itt élők jövedelmei meghaladják a városi átlagot.

Lakásállomány 650 db (53% összkomfortos, 36% komfortos, félkomfortos, 11% komfort nélküli).

A zöldfelületi rendszer alkotóelemeinek funkciói nem átgondoltak, nem specializáltak, az igények kis részét képesek kielégíteni.

Zárt sorú beépítés jellemző, a 60-70-es években emelt szabadon álló, lapos-tetős, városképbe nem illeszkedő épületek állaga leromlott.

A járdák állapota rendezetlen, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. A terület feltártsága nem megfelelő, a központi funkciókkal bíró épületek közötti kapcsolatok nem egyértelműek.

A közművek kiépültek, folyamatos modernizálásra szorulnak. A legégetőbb feladat a vízhálózat felújítása. A szennyvízhálózat az elmúlt években kiépült, régi szakaszai feltáratlanok.

A közösségi, közigazgatási és közszolgáltatási funkciók szinte kivétel nélkül itt találhatóak, de itt van az oktatási, nevelési és kulturális intézmények legtöbbje is.

4.3. Tulajdonviszonyok értékelése

A projekttel érintett Pásztó Város Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 742/9 (21); HRSZ 46/3 (20); HRSZ 58 (23); HRSZ 46/1 (19); HRSZ 65/1 (7); HRSZ 62: (5), (3), (22); HRSZ 1846, (18).; HRSZ 1818/2 (16), (17); HRSZ 1799/1 (26); HRSZ 1799/2 (25), (14), (15); HRSZ 5/2 (13); HRSZ 5/4; (12) HRSZ 4/3 (12) (13); HRSZ 4/6, HRSZ 4/5, HRSZ 1789/1, HRSZ 1789/3, HRSZ 1461/3, HRSZ 1461/1: (10); HRSZ 4/1: (24); HRSZ 742/3: (9); HRSZ 1417, HRSZ 1407 + Pásztó Város Önkormányzata által megvásárolt területek/ingatlanok: HRSZ 1419, HRSZ 1422/1 egy része, HRSZ 1404 egy része, HRSZ 1423 egy része, HRSZ 1424 egy része (1-2.)

A projekttel érintett ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 1462: (11)

A projekttel érintett Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 1: (4), (8)

A projekttel érintett Ciszterci Rend Zirci Kongregációja tulajdonában lévő ingatlanok /HRSZ(ek), érintett projekt(ek) száma/:

HRSZ 60: (6), (8)

4.4. Piaci igények, lehetőségek felmérése

2006. nov.-ben készült egy kérdőíves felmérés a városközponti akcióterületen telephellyel rendelkező közel 60 vállalkozás körében. A megkérdezettek 63%-a több mint 5 éve működik, 88% hosszú távra tervezi tevékenységét jelenlegi telephelyén. 58% folytatja saját tulajdonú ingatlanban tevékenységét, 42% bérleményben. A vállalkozásoknak eltérőek a piaci fejlődésükkel kapcsolatos várakozásaik. A várható gazdasági környezet alapján, a fizetőképes kereslet csökkenésével és üzleti eredményeik romlásával számolnak.

A megkérdezettek zöme pozitívan áll a városközpont megújításához. A projektnek szinte 100%-os támogatottsága van, de ellenérdekeltek is akadnak pl. az egyik vendéglátó-ipari egység tulajdonosa attól tart, hogy a közlekedésfejlesztési beavatkozások következményeként üzleti forgalma jelentősen lecsökken.

Ugyan a vállalkozók véleménye a mértékben eltér, de a megkérdezettek több mint 3/4-e gondolja úgy, hogy a fejlesztés az ingatlanok értékének növekedését fogja eredményezni. 19% szerint a projektnek nem lesz ilyen hatása.

A válaszadók egyike sem vélte úgy, hogy a beruházás eredményeként csökkeni fog üzleti eredménye, és mindösszesen 17%-uk gondolja, hogy a fejlesztés nem járul hozzá annak javulásához. A vállalkozások több mint fele szerint közepesen, vagy jelentősen fog javulni üzleti eredményük, de legtöbben (31%) csak kismértékű javulást tartanak reálisnak.

A jelentős támogatottság ellenére csak 33% az aránya azoknak, akik a városrehabilitáció őket kedvezően érintő fejlesztési elemeire saját forrásokat is mozgósítanak. Elenyésző, mindösszesen 2%, akik jelentősebb összeggel is hozzájárulna a projekthez.

Valamennyi vállalkozás készséges az egységes, rendezett településkép kialakítása érdekében telephelyeik külső megjelenésének (homlokzat, reklámfelületek) egységesítésében.

4.5. Az akcióterület fejlesztésének célja, rész céljai

Átfogó cél és specifikus célok	Indikátor megnevezése
Átfogó cél:	
A városközpont turisztikai-közösségi szerepének erősítése	Megújuló közösségi használatú intézmények száma, (db)
Specifikus célok:	
Közösségi (oktatási-kulturális, közig.) intézmények fejlesztése	Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, (db)
A közlekedés és a parkolási helyzet javítása	Parkolók számának növekedése, (db)
A piac vásárló- és kereskedőbarát fejlesztése	Piacon kereskedők arányának növekedése, (%)
A Fő utca piaci igényeknek megfelelő átalakítása	Kereskedelmi tevékenység élénkülése élénkülése, (%)
Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése	A fejlesztésekkel érintett műemlékek száma, (db)
A közterületek minőségének javítása	Zöldfelületek állapotának javulása, (%)
Infrastrukturális korszerűsítések	Területek használati-értékének növekedése, (%)
Közbiztonság javítása	Térfigyelő rendszerrel ellátott ter.arányának növekedése, (%)
Város-rehabilitációról való információellátottság javítása	Információellátottság mértékének javulása, (%)
Helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal generációhoz	Akcióban részt vevő fiatalok száma, (fő)
Környezettudatos életforma terjesztése	A szervezett akcióban részt vevők száma, (fő)

5. A PÁLYÁZAT TARTALMA

5.1. A projekt összefoglaló tartalma (a tervezett fejlesztés rövid leírása, a végleges projekt tartalma) (max. **2000** karakter)

Pásztó belváros akcióterülete a városi funkciók hordozója. A városközpontra vonatkozó projektek esetében elsősorban a „központi szerepkör erősítése a cél, mely megnyilvánul a közösségi intézmények, közterületek és műemléki környezetek felújításával, valamint a közlekedési és parkolási helyzet javításával, továbbá egyéb városi infrastrukturális fejlesztésekkel.

A projektek összességében hozzájárulnak a városközpont turisztikai-közösségi és egyben központi szerepkörének erősítéséhez.

A tervezett projektek az alábbiakat célozzák meg:

- Községi (oktatási-kulturális) intézmények fejlesztése (Csohány Galéria; Kéttannyelvű gimnázium; Zeneiskola; Művelődési Központ megújítása, Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása)
- A közlekedés és a parkolási helyzet javítása (Polgármesteri Hivatal, Deák Ferenc utca, Szent Imre tér, Csillag tér, Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé)
- Piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése (infrastruktúra felújítás, új piaccsarnok építés, vizesblokk kialakítás, parkolók rendezése)
- Fő utca piaci igényeknek megfelelő átalakítása
- Műemlékek és környeztük megújítása, korszerűsítése (Műemlék kolostor együttes, Műemlék templom)
- Közterületek minőségének javítása (Múzeum tér; Műemlék templom kerített kertje; Kolostor kert; Csillag tér; Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület megújítása; Hunyadi u.-Kölcsey u.-Fő u. új tér kialakítása, Szent Imre tér rekonstrukciója, Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója)
- Infrastrukturális korszerűsítések (Polgármesteri Hivatal, Deák Ferenc utca, Kossuth utca Műemléki tömb elektromos hálózata, Transzformátorház rekonstrukciója,; *Térfigyelő rendszer kialakítása, Városi útbaigazító tábla-rendszer*)

5.2. A projekt első fordulás változatához képest történt változások (az akcióterületi tervben eszközölt változtatások és rövid indoklásuk) (max. 4000 karakter)

A piacról a tervezett 1417. hrsz parkoló területéhez pályázatban szereplő 1422/1, 1423 hrsz. ingatlanokon felül szükség volt az 1424. hrsz. ingatlan területrészenek megvásárlására.

A kedvezőbb parkoló kialakítás érdekében kellett a területet szélesíteni, a pályázatban megjelölt fajlagos értéken sikerült a tulajdonossal megállapodni, az adásvételi szerződést megkötöni és a területen tervszinten 31 parkolót kialakítani.

Az "Új tér kialakítás" lényegében az 1846 hrsz-en valósul meg.

Az akcióterületen más pályázati támogatással megvalósuló "Hunyadi Út gyűjtő úttá átépítése" című projekt Fő úti csatlakozásánál változott az útvonal vezetése.

Részben a BB döntésnek megfelelő költségcsökkentések miatt:

1. A "Városi irányítórendszer"-nél pontosítottuk a nagytáblák méretét és leírását, valamint 25 db kisebb útbaigazító tábla készül tartóoszlopokra szerelve, mert így részletesebb útbaigazítás érhető el az akcióterületen.

2. A "Városi honlap megújítása"-nál új elemekkel bővült tartalom, mert a honlap fejlesztéseivel, programjaival történt korszerűsítés ezt lehetővé teszi és szélesebb körű tájékoztatást nyújt.

3. A "Helytörténeti program"-nál lehetőséget biztosítunk civil szervezeteknek is a programba való részvételre és a programmal összefüggésbe hozható kézműves tevékenység bemutatására. Ezáltal szélesebb körben vesznek részt a programban.

4. Marketing kiadvány méretét csökkentettük, példányszámát növeltük, mert így nagyobb tömeg-tájékoztatás biztosítható.

A kétfordulós eljárásrend miatt változott a projekt megvalósításának kezdete és befejezése. Változott a projekt elszámolható költsége, a támogatás mértéke, és az igényelt támogatási összeg. Részben a BB döntése, részben az ÁFA változása miatt.

Mivel az első fordulóban jóváhagyott elszámolható összköltség nettó részére esik a támogatás, így az ÁFA-visszaigénylő partner, ÉMÁSZ Kft tevékenységeinél (10. A Fő utca megújítása, 12. A Deák Ferenc utca megújítása, 11. A transzformátorház rekonstrukciója, 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása) a projekt-tartalom egy részét nem elszámolható költségként, önkormányzati átvállalással valósítjuk meg. Ennek okán csökken a projekt összes elszámolható költsége.

Az ingatlanvásárlás költsége átkerült az előkészítő szakaszba, s Pásztó Város Önkormányzata vásárolta meg a Piac bővítéséhez szükséges ingatlanokat, így az Önkormányzat önerője e tevékenységre eső saját erő részéről emelkedett, a Városgazdálkodási Kft.-é csökkent.

A műszaki ellenőri feladat ellátására beérkezett ajánlatok meghaladták a Bíráló Bizottság döntésének megfelelően módosított költségvetési táblákban tervezett összeget. A különbséget az adminisztrációs költségekről kívánjuk e költség-sorra átcsoportosítani. Erre átcsoportosítási kérelem lett benyújtva.

Változott a Végző Akcióterületi Terv kidolgozásának összege, a hiányzó összeget a műszaki tervezési költségéből kívánjuk átcsoportosítani. Erre átcsoportosítási kérelem lett benyújtva.

A tervellenőr az adminisztrációs költségekről a szakértői költségekbe, a műszaki ellenőrről egy költség-sorra kerül át.

Pontos kidolgozásra kerültek az indikátorok, meghatározásra került az energiamegtakarítás mértéke.

A Bíráló Bizottság döntésének megfelelő észrevételek beépítésre kerültek.

A két forduló közötti előrehaladásnak megfelelően megtörtént a VAT tartalmának pontosítása és véglegesítése.

A VAT-ba költség-haszon elemzés készült.

Az egyéb költségekkel kapcsolatban a konzorciumi tagok megállapodtak abban, hogy a konzorciumi vezetője aktiválja és számol el a Támogató felé az egyéb költségekkel kapcsolatban, azaz az egyéb költségekre jutó támogatást is ő kapja. A konzorciumi tagok egyéb költségekre jutó önrőit illetően a tagok megállapodtak, hogy az egész rájuk jutó önrőből az egyéb költségekre jutó részt az elszámoló és bonyolító konzorcium vezető részére átadják.

Ennek megfelelően a költségvetési táblákban is a fő konzorciumi partnernél jelenjenek meg ezek a költségek, a hozzájuk kapcsolódó önrő és a támogatás is.

5.3. A projekt keretében tervezett beavatkozások összefoglalása

Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével mutassa be a projekt keretében tervezett, a pályázat támogatástartalmába beszámított beavatkozásokat/konkrét tevékenységeket!

Megjegyzés: a barnamezős területen megvalósuló fejlesztéseket az adott területen kialakítandó funkció szerint szükséges besorolni!

Tevékenység típusa	Gazdasági funkciót erősítő	Városi funkciót erősítő	Közösségi funkciót erősítő	Közzsféra funkciót erősítő	Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek	
Finanszírozó strukturális alap	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA
Tevékenység neve	1-2. A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, valamint vizesblokk és parkoló kialakítás	8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert	3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása	24. A Zeneiskola épületének megújítása	27. Térfigyelő rendszer kialakítása	31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése (Pásztó történelme oktatásának beépítése az iskolai tananyagba)
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)	Magyar u. – Csap u. – Klapka Gy. Köz HRSZ: 1404, 1407, 1417, 1419,	Múzeum tér 1,5 HRSZ: 1, 60	Múzeum tér 4. HRSZ: 62	Deák Ferenc u. HRSZ: 4/1	Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a műemléki negyed térségében	-
Tevékenység neve		9. Csillag téri közpark megújítása	4. Műemlék templom rekonstrukciója	25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása	28. Városi útbaigazítótábla-rendszer kialakítása	32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Csillag tér HRSZ: 742/3	Múzeum tér 1. HRSZ: 1	Fő utca 58. HRSZ: 1799/2	Akcióterület utcái, műemlékek	-

Tevékenység neve		10. A Fő utca megújítása	5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)	26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása	29. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról	
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Fő utca HRSZ: 1461/1; 1461/3; 4/5; 4/6; 1789/1, 1789/3	Múzeum tér 4. HRSZ 62	Kölcsey F. út 35. HRSZ: 1799/1	-	
Tevékenység neve		11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)		30. A városi honlap megújítása, a városrehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítése	
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Deák Ferenc u. HRSZ: 1462	Múzeum tér 5. HRSZ: 60			
Tevékenység neve		12. Deák Ferenc utca megújítása	7. Művelődési Központ környezetének megújítása (műemlék tömb)			
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Deák Ferenc u. a Fő u. és a műemléki tömb közötti szakasza HRSZ: 5/4, 4/3	Deák F. u. 14. HRSZ: 65/1			
Tevékenység neve		13. Zeneiskola körüli közterület megújítása				
Tevékenység helyszíne (utca		Fő utca, 54/b HRSZ: 5/2, 4/3				

házsám, hrsz ha releváns)						
Tevékenység neve		14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása				
Tevékenység helyszíne (utca házsám, hrsz ha releváns)		Fő u. 58 HRSZ: 1799/2				
Tevékenység neve		15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója				
Tevékenység helyszíne (utca házsám, hrsz ha releváns)		Fő utca 58. HRSZ: 1799/2				
Tevékenység neve		16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója				
Tevékenység helyszíne (utca házsám, hrsz ha releváns)		Kölcsey út 35 HRSZ: 1818/2				
Tevékenység neve		17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása				
Tevékenység helyszíne (utca házsám, hrsz ha		Kölcsey Ferenc út HRSZ: 1818/2				

releváns)						
Tevékenység neve		18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u.				
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. találkozása HRSZ: 1846				
Tevékenység neve		19. A Kossuth utca rekonstrukciója				
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Kossuth utca HRSZ: 46/1				
Tevékenység neve		20. A Szent Imre tér rekonstrukciója				
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Szent Imre tér HRSZ: 46/3				
Tevékenység neve		21. Csillag tér lekötő útjának felújítása				
Tevékenység helyszíne (utca házszám, hrsz ha releváns)		Csillag tér Szent Imre tér felé eső része HRSZ: 742/9				
Tevékenység neve		22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezés				
Tevékenység helyszíne (utca		Múzeum tér 4. HRSZ: 62				

házsám, hrsz ha releváns)						
Tevékenység neve		23. Műemlék tömb elektromos hálózatának megújítása				
Tevékenység helyszíne (utca házsám, hrsz ha releváns)		Múzeum tér HRSZ: 58				

5.4. Számszerűsíthető eredmények

Az egyes projektelemek indikátorai

Az integrált fejlesztési projekt átfogó indikátorai

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	7,7	2011.12.31.	7,7	Önkormányzat Pásztó	Éves gyakoriság
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben	output	fő	1 474	-	2012.12.31.	1 690	KSH	Az akcióterület lakosságszám elemzését az éves KSH adatok alapján a projektgazda készítteti el a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	-	2012.12.31.	15	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	Fő	0	-	2012.12.31.	6	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen

								zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	-	2012.12.31.	3	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Új városi funkciók betelepítése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen	eredmény	db	0	6	2012.12.31.	6	Önkormányzat Pásztó	Minden egyes rehabilitációs projekt során elemenként kerülnek felmérésre a rehabilitált területek. A felmérések gyakorisága a rehabilitációs ütemek monitoringjához kötődik.
Lakossági elégedettség	eredmény	%	50	75	2013.12.31.	80	Önkormányzat Pásztó	Kérdőíves felmérés, amit a projektgazda készít el a projekt közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	eredmény	db	0	-	2013.12.31.	7	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
A támogatott projektek eredményeként	eredmény	GJ	0	-	2011.12.31.	64,17	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen

elért energia megtakarítás								zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Az egyes projektelemek indikátorai

Mutató neve	Mutató típusa (output/ eredmény)	Mérték egység	Bázis érték	Minim álisan elvárt célért ék	Célérték elérésének időpontja	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
Fejlesztéssel érintett műemlékek száma	output	db	0	5	2011.12.31.	5	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal	Kulturális Örökségvédelmi Hivatala együttműködve (dokumentált, felújított műemlékekről igazolás kikérésével) a projektgazda készíteti el a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma	output	db	0	9	2011.12.31.	9	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Az átalakítás után megjelenő új kisker. üzletek száma	eredmény	db	0	-	2013.12.31.	5	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak

								végén.
Piacon kereskedők arányának növekedése	eredmény	%	0	-	2012.12.31.	30	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Projektzárásig felújított középületek száma	output	db	0	6	2011.12.31.	6	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Parkolók számának növekedése	output	db	0	129	2011.12.31.	118	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Kereskedelmi tevékenység élénkülése	Eredmény	%	0	-	2013.12.31.	25	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Megújuló közösségi funkciójú épületek száma	Output	Db	0	5	2011.12.31.	5	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

Zöldfelületek állapotának javulása	eredmény	%	0		2011.12.31.	25	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Információellátottság mértékének javulása	eredmény	%	0	7	2011.12.31.	7	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Térfigyelő-rendszerrel ellátott terület arányának növekedése	output	%	0	20	2011.12.31.	20	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Akcióban résztvevő tanulók száma	eredmény	fő	0		2011.12.31.	2310	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.
Területek használati-értékének növekedése	eredmény	%	0		2011.12.31.	30	Önkormányzat Pásztó	A kedvezményezett jelentése az eredményekről a tevékenységek közvetlen zárásakor, és azok eredményeit kötelezően fenntartandó 5 éves időszak végén.

5.5. A projekt keretében tervezett tevékenységek részletes bemutatása

Tevékenység neve	1-2. A piac infrastrukturális fejlesztése, valamint vizesblokk és parkoló kialakítás		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztói Városgazdálkodási Kft., csak az ingatlanvásárlás esetében Pásztó V. Önkormányzat Partnerek: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt. Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó) Piacon működő vállalkozások		
Tevékenység helyszíne	Utca: Magyar u. – Csap u. – Klapka Gy. köz	Házszám: -	Helyrajzi szám: 1404, 1407, 1417, 1419
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	HRSZ: 1404, 1407, 1417 (tulajdon szerzéssel a következő területekkel bővült: 1422/1-ből 352 m2-rel, 1423-ból 403 m2-rel), 1424-ből 255 m2-rel) 1419: Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Piac, piaccsarnok épületének felújítása, átalakítása, bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkciót erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A piac vásárló- és kereskedőbarát korszerűsítése, vizesblokk kialakítás, valamint közlekedési és parkolási helyzet javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A piacon kereskedők arányának növelése, %, 25 Parkolók számának növekedése, db, 45		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Az új piaccsarnok könnyű szerkezetes acél tartóvázas tervezésű, mely a 1407 helyrajzi számú (4697 m2) piactéren valósul meg, úgy hogy a Kövicses-patak mentén a 1417 hrsz számú ingatlanon a meglévő kapubehajtóhoz kapcsolódó út és parkoló létesül. A piac tervezett (bekerített) területe: 4627 m2. A fedett árusítóhelyek kialakítása közvetlenül az építendő piaccsarnok melletti területen tervezett. A vásárlók kiszolgálása a piac felől 5 m széles nyitott, árka-dos tetővel fedett, árusítótér kialakításával fog történni. A piactér a parkolótól és a Kövicses-patak mentén tervezett úttól beton lábazatos, 2 m magas acélrács kerítéssel lesz elhatárolva. A piac és környezetének infrastrukturális fejlesztése magába foglalja továbbá az infrastruktúra felújítását: víz, szennyvíz, elektromos hálózat, közvilágítás. A Csap utcai bejárata mellett lévő nagyobbik épület átalakításával piaci illemhely kialakítása tervezet. (Területe: 39,98 m ²) Az épületben akadálymentes WC és személyzeti öltöző is lesz.		

	A beruházás során parkolók építése is cél, a tervezet belső út mellett 16 db, az új parkoló területen 29 db, összesen 45 db parkoló lesz kialakítva, melyből 1 a mozgáskorlátozottak részére lesz fenntartva.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A projektelem legfőbb célcsoportja piacon működő vállalkozások, és a vásárlók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A vásárlók az egész kistérségből (sőt annak határain túlról) jönnek, de az elárusítók sem csak helyi vállalkozások. A piac kistérségi határon is túlnyúló kiskereskedelmi szolgáltatási igényeket elégít ki, fejlesztése modernizálása időszerű. Jobb körülmények kialakításával növekvő forgalom, és kiskereskedelmi tevékenységet végzők számának növelése valószínűsíthető.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	177 500 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	145 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	72 500 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	7,98 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	72 500 000 (65 000 000 P.Városgaz. N Kft., 7 500 000 Ft P.V. Önk.)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	7,98 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata önkormányzati költségvetésből közvetve biztosítja, a tulajdonában levő üzemeltető Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. feltőkésítésével, ezáltal a gyakorlatban az önerőt a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. adja.		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az		

	engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	3. Turisztikai fogadóhelység kialakítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Önkormányzat Partnerek: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pásztó Városi Múzeum, Csohány Galéria		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Hátszám: 4	Helyrajzi szám: 62
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzat 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a Csohány Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Települések központi tereinek megújítása: közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alpműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közösségi intézmény fejlesztése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A fejlesztés a Csohány Galéria telkén található (a valamikori pedagógiai szakszolgálat) jelenleg hasznosítatlan épületében valósul meg. A beavatkozás során az épület belső rekonstrukciója mellett a külső homlokzat megújítása, szigetelése, színezése valamint a nyílászárók cseréje is tervezet. A beruházás során az épület bejárata és az illemhely akadálymentesítése is tervezett, ezáltal a vízellátás és a szennyvízelvezetés is a projekt részét képezi.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Az új turisztikai fogadóhelység elsősorban a városba látogató turisták, másodsorban a városi kulturális, turisztikai információk iránt érdeklődő lakosság.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	Egy színvonalas turisztikai fogadóhely, egy korrekt és megbízható információs pont a városba érkező turistákban pozitív képeket építenek ki a településről, ami marketing szempontból és a város turisztikai szektorban betöltött helyének erősödése és versenyképességének növekedésének irányába hat.		

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	9 000 001		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	9 000 001		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	8 100 001		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,89%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	900 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,10%		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	4. Műemlék templom rekonstrukciója
Tevékenység gazdájának megnevezése	Római Katolikus Egyház (tulajdonos), Partnerek: Pásztó Önkormányzat, Pásztó Városi Múzeum, Csohány Galéria, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Házszám: 1	Helyrajzi szám: 1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Római Katolikus Egyház, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése... akadálymentesítése, alpműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható.”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A templom külső megújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Pásztó középkori temploma felújításra szorul. A beruházás során a templomtorony fedése teljes mértékben lecserélődik, de a jelenlegivel megegyező módon pikkelyfedés készül. A torony faszerkezete a szakértő által javasolt módon lesz felújítva. A homlokzat felújítása fontos a felvizesedés miatt, az új tervezett vakolat sólekötő páraáteresztő lesz. A felület színezése a műemlék korának megfelelően lesz elkészítve. A homlokzat védelmét szolgálja továbbá a madarak kártétele elleni kialakított rendszer, mely a leszállást akadályozza meg. A beruházás a lábazat szigetelését is érinti. A templom további vizesedését a tetőre hullott csapadék elvezetésével (bádогоzás) és vízelvezető csatornarendszer megújításával fog történni. Az épület megvilágítása jelenleg 3 db 1000W teljesítményű fénycsővel történik. A fényforrás halogén izzólámpa, mely gazdaságtalan. A megvilágítás korszerűsítése során a lámpatestek elhelyezése nem változik, és továbbra is oszlopos (3 db oszlopon 6 db 400W-os fényforrás) megoldással fog működni, viszont az áramszolgáltatás földkábelre cserélődik. A templom kertje részben rendezésre kerül, a körülötte levő járdák 3 m-es körzetben teljes egészében elbontásra kerülnek. A templom főbejárata akadálymentesítve lesz.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Országos műemléki listán álló templom felújítását célozza a projekt, melyet kedvelt turisztikai célpont így az egyik célcsoport a városba látogató turisták. Mivel a templom egy működő, egyházi szertartásoknak helyet adó intézmény ezért a másik célcsoportot a helyi lakosság, katolikus hívők alkotják.		

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	Mindkét célcsoport igényeinek kielégítését szolgálná a templom felújítása. A turisták a felújított épületben egy teljes szépségében, jó állapotban fennmaradt, megőrzött műemléket csodálhat meg, amit a felújításnak köszönhetően még sokáig megtehet. A hívők számára szintén szükséges egy olyan épület, ahol biztonságosan, jó körülmények között gyakorolhatják hitüket.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: március	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	75 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	75 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	67 500 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	7,43 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	7 500 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,83 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt a Római Katolikus Egyház a saját forrásaiból biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti és bontási engedélyezési terv), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Önkormányzat Partnerek: Pásztó Városi Múzeum, Csohány Baráti Kör, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Házszám: 4	Helyrajzi szám: 62
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	HRSZ 62: Pásztó város önkormányzata tulajdoni hányad, Nógrád megye Önkormányzata számára a Csohány Kálmán Galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése... akadálymentesítése, alpműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható.”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztésekkel érintett műemlék száma, db, 1 Projekt zárásig felújított középületek száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A város központjában található a klasszicista stílusban épült polgári lakóház, ma kiállítótérként funkcionál. A beruházás által érintett épületen felújításra kerül a külső homlokzat és a nyílászárók. A Csohány Galéria építési engedélyében (470/2968/002/2009 sz.) a hatóság által megtiltott bejárat akadálymentesítési munkái - a mozgáskorlátozott rámpa - nem készülhet el, ezért a kiviteli terv már rámpa nélkül készült. A galéria melletti, azzal egy helyrajzi számú és című turisztikai fogadóhelyiség az OTÉK előírásai szerint akadálymentesített lesz és ebben is van kiállító terem, ahol időszakosan áttelepíthetők a galériában bemutatottak és megtekinthetik a mozgáskorlátozottak is.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A célcsoport a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a városba látogatók), a kiállítási anyagok beszerzésében, elkészítésében szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A Galéria tevékenységét méltó környezetben, a kor igényeinek kielégítően kell, hogy ellássa. A célcsoport, látogatóközönség igényli a vonzó, műemléki épülethez illő, jó állapotban megőrzött kiállítói környezetet, ezért az épület állagának megóvása, javítása érdekében a fejlesztés indokolt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott	6 000 001		

tevékenységre vonatkozóan (Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	6 000 001
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5 400 001
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,59 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	600 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,07 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Ciszterci Rend Zirci Kongregátum (tulajdonos), Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó Városi Múzeum (üzemeltető), Csohány Galéria, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Hátszám: 5	Helyrajzi szám: 60
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban	„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása,		

meghatározott támogatható tevékenységekhez	közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Műemlék kolostor rekonstrukciója, környezetének megújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A város belterületén emelkedik a barokk formájú kolostorépület, mely több szempontból is felújításra szorul. Az épület szigetelésének és vakolatának rekonstrukciója, a lábazat megújítása és a külső homlokzat színezése, valamint vízszigetelés tervezett az épület szerkezeti állapotának javítása érdekében. A műemlék kolostor együttes megújítása továbbá magába foglalja az akadálymentesítés megoldását is.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A kolostor-együttes célközönsége leginkább a városba látogató turisták, de a helyi lakosság, civil szervezetek szintén a célcsoport tagjai.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A kolostor együttes felújítása a célcsoport szépen bemutatható, jó állapotban megőrzött és fenntartott műemlék iránti igényét maximálisan kielégítené. Az igények a kultúralt, magas esztétikai és kultúrtörténeti értékekkel bíró műemlékek nivós bemutatására a kulturális turizmus résztvevőinek alapigénye, ennek való megfelelés egyben az építészeti értékeink megőrzését is szolgálja.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	18 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	18 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	16 200 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes	1,78%		

elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 800 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,20 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt 50%-ban (Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva) Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzat biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	7. Művelődési Központ környezetének megújítása (műemlék tömb)		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (üzemeltető szervezet)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Deák F. u.	Házszám: 14	Helyrajzi szám: 65/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„településközponti tereinek megújítása közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közösségi intézmény környezetének rendezése, fejlesztése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi funkciójú épület száma, db, 1 Parkolók számának növekedése, db, 2		

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Művelődési Központ környezetének rendezése során a terület szerepéhez méltó külsőt nyer. A belső udvarban teherbíró burkolatú, térkőlapos, többcélú felület kialakítása cél, ahol egyedi üvegszálas-beton ülőkavics bútorok, hulladékgyűjtők és fák elhelyezésével pihenésre alkalmas árnyékos rész jön létre. Az udvar burkolatlan területeken fűvesítés tervezett. A jelenlegi növényzet évelőkkel és alacsony cserjékkel fog bővülni. A Művelődési Ház NY-i oldalán szabványos és kényelmesen használatos lépcső és rámpa kialakítása tervezett. A területen 2-4 db parkoló biztosítható jelenleg, tetszőleges kialakítással.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A Művelődési Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők összessége: helyi és térségi lakosság, civil szervezetek		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A Művelődési központ széles közönséget szolgál ki az általa nyújtott közösségi szolgáltatásokkal. Az épület és környezetének javítása a szolgáltatásokat igénybe vevő célközönség minél jobb kiszolgálását segíti, és a kötődést erősíti egy élhetőbb, komfortosabb közösségi tér kialakításával.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	15 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	15 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	13 500 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,49 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 500 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,17 %		

További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Magyar Katolikus Egyház (Templomkert tulajdonosa), Ciszterci Rend Zirci Kongregátum (Kolostor kert tulajdonos), Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztó Városi Múzeum (Kolostor kert fenntartó), Csohány Galéria, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Házszám: 1, 5	Helyrajzi szám: 1, 60
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	HRSZ 1: Római Katolikus Egyház 1/1 tul.hányad (Műemlék templom kerített kertje) HRSZ 60: Ciszterci Rend Zirci Kongregációja 1/1 tul.hányad (Kolostor kert)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő épületek közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett műemlék száma, db, 2		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A tevékenység a Templomkert és a Romkert egyszerű park rehabilitációját célozza meg. A Műemléki templomra való ráhatás érdekében a körbefutó, leromlott állapotú kerítés lebontandó (újabb építése nem szükséges). A bontott terület feltöltése után gyepvetés valósul meg. A Kolostor kert műemlék romja körüli gyepes felületek felújítása szintén a beruházás része. A terület növényállomány átalakítása hozzájárul a műemlék láthatóságának nagyobb mértékű biztosításához, melyet a köz- és épületvilágítás korszerűsítése is fokoz. Erről a területről történik a Múzeum épület megvilágítása jelenleg 1 db 1000W teljesítményű fényvetővel. A fényforrás halogén izzólámpa, mely gazdaságtalan. A megvilágítás korszerűsítése során a		

	lámpatest elhelyezése nem változik, és továbbra is oszlopos (1 db oszlopon 2 db 400W-os fényforrás) megoldással fog működni.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A templomkert a műemléki védettségű templom kertje, míg a középkori romkert önállóan is országos védettséget élvez. Ezek alapján a beazonosítható célcsoport közé tartozik a helyi lakosság, a civil szervezetek és a katolikus hívők mellett a városba látogatók is.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A Templomkert és a Kolostor kert is korlátozott használatú zöldfelület, melyek vallási intézményekhez kötődnek. A Templomkert a műemléki védettségű templom kertje, míg a középkori romkert önállóan is országos védettséget élvez. A műemlékhez, illetve műemléket körülvéő területekhez méltó környezet a város turisztikai potenciáljának, és a helyiek, a helyszínt használó hívők és lakosok komfortérzetének növelésére a környezet rendezése és fejlesztése pozitív hatású, ezért indokolt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: június	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	5 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	5 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 500 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,20 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	200 000 (Magyar Kat. Egyház) 300 000 (Ciszterci Rend)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,02%		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt a Kolostor kert esetében 50%-ban a Ciszterci Rend Zirci Kongregátumtól átvállalva Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban a Városi Múzeum üzemeltetője: Nógrád Megyei Önkormányzat		

	biztosítja. A Templomkert esetében az önerőt a Római Katolikus Egyház biztosítja.
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti és bontási engedélyezési terv), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	9. Csillag téri közpark megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Önkormányzat Partner: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Csillag tér	Hátszám: -	Helyrajzi szám: 742/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzat 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Települési zöld területek revitalizációja; zöldfelületek növelése”; „közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közműhálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közpark felújítása a növényállomány, az infrastruktúra, valamint a közlekedés és parkolási helyzet javításával		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A parkolók számának növekedése, db, 31		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Csillag tér közlekedési útjainak állapota rossz, több helyen töredezett. A tervezett korszerűsítés során ezek megújítása különösen az emlékművek környezetében cél. A beruházás során a tér nyugati oldalán, az úttest mellett 31 db, (tépkő burkolatú) párhuzamos parkoló is kialakításra kerül. A felújítások során zöldfelület kialakítás, gyeptelepítés is történik, továbbá berendezési tárgyak		

	(ülőkavicsok, padok, hulladékgyűjtők) is kihelyezésre kerülnek. A jelenlegi zöldfelületeken a meglévő cserjesávok kiirtása után gyeptelepítés tervezett, továbbá a fásítás a parkolók mellett és a térkő burkolatú járdák két oldalán. A Csillag tér és a Csap utca közötti, alig 150 méteres szakaszon azonban jelenleg légkábelek találhatók, ezek kiváltása is megtörténik a projekt részeként, biztosítva az egységes városképi megjelenést.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, a városba látogatók, parkot használók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A zöldfelületek rendezésével és a közvilágítás rendszer átalakításával a tér esztétikai képe javul, valamint a közbiztonság, biztonságérzet is fokozódik. Mindez növeli a turisztikai ágazat versenyképességét. A turistaforgalom növekedése, a szektorban új munkahelyek létrejötte ezen keresztül bevétel növekedés várható.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	34 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	34 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	28 900 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	3,18 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 100 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,56%		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Pásztó város Önkormányzata az önkormányzati költségvetésből biztosítja		

Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	10. A Fő utca megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMÁSZ Hálózati Kft. Partner: Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Házszám: -	Helyrajzi szám: 1461/1; 1461/3; 4/5; 4/6; 1789/1, 1789/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzati 1/1 tul. Hányad minden érintett HRSZ számnál		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Fő utca piaci igényeinek megfelelő átalakítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Kereskedelmi tevékenység élénkülése, %, 25		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Csillag tértől az Új térig a Fő utca mindkét oldali járdája és a zöld sávok átépítése szükséges. (720 m hosszú, 1,5-3,5 m széles) A járdák burkolata jelenleg sok helyen töredezett, a vízelvezetés pedig nem megfelelő, ezért a díszburkolattal történő átépítés és a vízelvezetés megoldása a beruházás része. A Kéttannyelvű Gimnáziumtól a Csillag térig térköz burkolatos kialakítás tervezett, míg a Kéttannyelvű Gimnáziumtól az Új térig aszfaltos járda tervezett. A járdák víztelenítése folyókákön keresztül lesz megoldva. A zöld szegélyek nagy része kopott gyepfelület, ezek rekonstrukciója, új fák, évelők telepítése is tervezett, mely kiegészül továbbá utcabútorok (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)		

	kihelyezésével is. A beruházás műszaki elemei közé tartozik továbbá a légvezetékek földkábelrel történő kiváltása, a közvilágítási rendszer korszerűsítése, kandeláberes közvilágítás kialakításával fog történni. (támogatási intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, minden más tevékenység 85%)		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Pásztón a Fő utca a település központi utcája, így egy igazi használt közösségi tér. Legfőbb célcsoport: lakosság, a városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A központi jellegből és magas használati mutatókból egyértelmű, hogy mind a kedvező településkép, mind egy otthonosabb, élhetőbb város megteremtése érdekében fontos az utca megújítása. A célcsoport (ezen belül is a lakosság) igénye egy, a mindennapjaik részét képező közterület magasabb színvonalú kiépítésére és az ez által számukra esztétikusabb, könnyebben használható utca kialakítására evidens.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	180 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	177 666 667		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	146 933 333		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	16,18 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	30 733 333 (24 900 000 P.V.Önk. + 2 600 000 ÉMASZ+ az ÉMASZ tevékenységhez a további 3 233 333 forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	3,38%		
További források (Ft)	2 333 333 + ÁFA (2 916 667)		
További források megnevezése	A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja.		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a		

	tender és kiviteli tervek (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli tervek elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)		
Tevékenység gazdájának megnevezése	ÉMÁSZ Hálózati Kft. Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (közterület fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Deák Ferenc u.	Házszám: -	Helyrajzi szám: 1462
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt., 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Települések központi tereinek megújítása: közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Műemlékek és környezetük megújítása, korszerűsítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett projektelem (transzformátorház), db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A transzformátorház a Zeneiskola mögötti parkban lévő, városképileg idegen elemként látványromboló. A beruházás során ennek elbontása tervezett, mely helyett egy előre gyártott betonházas kompakt transzformátorállomás lesz építve az elbontásra kerülő állomástól nyugati irányba mintegy 30 méterre. Esztétikailag a környező területek értékét nagyban rontó transzformátorház, műszaki elemeinek korszerűsítését és a „ház” környezetbe illesztését szolgálja.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, a városba látogatók, Zeneiskola diákjai, tanárai, azaz mindenki, aki használja a Zeneiskola körüli teret.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A transzformátorház a Fő utcáról a műemléki tömb felé vezető út mentén található, így a városképet, a városba utazóra tett hatást egy esztétikailag megfelelőbb kialakítású létesítmény nagyban javítaná. A beruházás tehát mind a lakosság, mind a városba látogatók számára pozitív hatású.		

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	13 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	10 833 333		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5 416 667		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,6 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 416 667 (2 500 000 ÉMÁSZ+ az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 2 916 667 forrást Pásztó Város Önkormányzat biztosít)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,6 %		
További források (Ft)	2 166 667 + ÁFA (2 708 333)		
További források megnevezése	A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja.		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervező az engedélyezési terveket, valamint a tender és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		
Tevékenység neve	12. Deák Ferenc utca megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMÁSZ Hálózati Kft. Partner:, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Magyar Közút Kht. Nógrád megyei Igazgatósága, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		

Tevékenység helyszíne	Utca: Deák Ferenc u. a Fő u. és a műemléki tömb közötti szakasza	Házszám: -	Helyrajzi szám: 5/4, 4/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közlekedés és parkolási helyzet javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Parkolók számának növekedése, db, 6		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Deák Ferenc utca megújítása magában foglalja a Kossuth utca felőli szakaszon (93 m hossz, 4 cm vtg), valamint a Fő utca felé (76 m hossz, 6 cm vtg.) is annak szőnyegzését. A Deák Ferenc utca megújítása során a Fő utca felé eső szakasz sétáló utcává alakítása tervezett. Ezen a részen teljes szélességben térkő burkolatos gyalogosfelület kialakítása javasolt, két végén rámpa kialakítással. A vízelvezetést a meglévő víznyelők felhasználásával, azok rekonstrukciójával kell megoldani. Az utca megújítása során utcabútorok (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) kihelyezése is tervezett. A jelenlegi zöldfelületen 6 darab térburkolatos parkoló kialakítását is megcélozza. A Kossuth utca felőli szakaszon útfelület felújítása tervezett, mely az új forgalmi rend miatt az eddigi egyirányú forgalom helyett kétirányú forgalmat fog lebonyolítani. Az útburkolat forgalomcsillapító létesítményekkel is bővül. A beruházás során a légvezetékek földkábelrel történő kiváltása mellett a közvilágítás korszerűsítése is megtörténik, kandeláberes megoldással. (támogatási intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, minden más tevékenység 85%)		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, a városba látogatók, gépkocsival közlekedők		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A parkolási gondok enyhítése, a Fő utcára gépkocsival érkezők biztonságos, szabályos helyen való parkolásában segítene, emellett a központi tér teljes fejlesztése a városkép egészén nagyban javítana, ami minden használó számára fontos.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011	Hónap: március	Nap: 31.

(év, hónap, nap)			
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	33 450 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	27 783 333		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	19 649 167		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	2,16%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	8 134 167 (2 467 500 P.V.Önk. + 2 600 000 ÉMÁSZ+ az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 3 066 667 forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,9%		
További források (Ft)	2 266 667+ ÁFA (2 833 333)		
További források megnevezése	A további forrást (nem elszámolható költség nettója) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja.		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		
Tevékenység neve	13. Zeneiskola körüli közterület megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Nógrád Megye Önkormányzata (A Zeneiskola fenntartója)		

Tevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Házszám: 54/b	Helyrajzi szám: 5/2, 4/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közterületek minőségének javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Zeneiskola körüli közterület megújítása során kiselemes térkő burkolatú rendezvénytér kialakítása tervezett, melynek kapcsolódási pontja lesz a templom felé, a Fő utca déli irányába, valamint a szomszédos sétáló utcához. A zöldfelületekre az új szegélyek mentén talajtakaró és évelők kiültetés tervezett. A park átalakítás a növényállomány rendezése mellett továbbá magába foglalja utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, információs tábla) kihelyezését is. A Zeneiskolától délre, az áthelyezésre kerülő trafóépület helyén a jelenleg a Polgármesteri Hivatal előtt álló „Táncoló Lányok” szoborcsoport kerül elhelyezésre.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Diákok, tanárok, lakosság, városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A műemléki környezet minden fejlesztése minden célcsoport számára kedvező. A nem csak a városba látogatók, de a helyiek is kellemesebben érzik magukat ápoltt, a műemlékekhez illő kertépítészeti elemekkel kialakított köztéren.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	20 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	20 000 000		

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	18 000 000
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,98 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	2 000 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,22 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Észak-magyarországi Regionális Vízművek Rt., Nógrád megyei Önkormányzat (a gimnázium fenntartója), Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő u.	Házszám: 58	Helyrajzi szám: 1799/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartós használati jogával		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közterületek minőségének javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Zöldfelületek állapotának javítása, %, 30		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A beruházás a meglévő zöldterület átalakítását (többek között utcabútorok kihelyezését), mely során a park átjárhatóságát is megoldják. A feltáráshálózat díszburkolattal történő kialakítása mellett, a projekt továbbá tartalmazza a gimnázium előtti rész felnyitását is a gyalogátkelőhelyig. A beruházás során a meglévő emlékmű (Március 15.-i) áthelyezésre kerül, melynek helyén egy csobogó kerül kialakításra.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	Közterületek műemléki környezethez illő kialakítása, egy elégedettséget és közbiztonságérzetet nyújtó ápolat, zöldfelület megléte és fejlesztése egy fiatalokkal foglalkozó intézmény mellett indokolt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: november	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	35 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	35 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29 750 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	3,28 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 250 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható	0,58 %		

költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli tervek (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: Pásztói Városgazdálkodási Kft. (közterület fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Házszám: 58	Helyrajzi szám: 1799/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. Hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közlekedés és a parkolási helyzet javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A jelenleg is parkolóként üzemelő terület meglévő rossz minőségű betonburkolatát egy új aszfaltburkolat váltja fel. A területen kiemelt szegélyek közötti zöldszigetek, fásítás kialakítása is tervezett, így az ott parkoló autóknek árnyékot nyújtanak majd. A parkoló végén a meglévő, megmaradó garázsok megközelítését az újabb szigetek segítik, melyek kijelölik a parkoló állások végét. Területe kb. 700 m2.		

Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Önkormányzati tisztségviselők, önkormányzati dolgozók, lakosság		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A Polgármesteri Hivatala, mint a település központi szervezetének székhelye fejlesztésre szorul, amit egy akcióterületi fejlesztés keretében időszerű végrehajtani, hisz a használók igényei és az épület funkciója ezt mindenképp igényli.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	6 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	6 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5 100 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,56 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	900 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,10 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kölcsey út	Házszám: 35	Helyrajzi szám: 1818/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közlekedés és a parkolási helyzet javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Parkolók számának növekedése, db, 26		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A beruházás során a Polgármesteri Hivatal előtti területen a meglévő kiselemes burkolathoz kapcsolódva széles burkolati sáv, rendezvényter alakul ki, mely lehetővé teszi a hivatal főbejáratának kényelmes és akadálymentes megközelítését. A tér így alkalmas lesz kisebb megemlékezésekre is. A Március 15.-i emlékmű az áthelyezés után végül itt kap végső helyet, melynek környékére utcabútorokat helyeznek el. A Polgármesteri Hivatal előtti útpálya felülete jó állapotú, aszfalt burkolatú. A Hivatal mellett kialakított mozgáskorlátozott parkoló folytatásaként murva szórásos parkolók kialakítása javasolt. További parkolók (3 db térkő burkolatos) létesítése lehetséges a tér É-i oldalán, a jelenleg is parkolóként üzemelő, rendezetlen kőszórásos felületen, valamint a Tűzoltóság előtt (7 db), illetve a szemben lévő oldalon (3 db), és a tér nyugati oldalán a meglévő parkolók elbontásával (13 db) új térkő burkolatos parkolók kialakítása oldható meg. A beruházás során hangsúlyt fektetnek a zöld sáv kialakítására, és a parkolók fásításra is.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, önkormányzati tisztségviselők, dolgozók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Reprezentatív épület előtti tér, melyet sokan használnak, látnak. A célcsoport igényei a fejlesztés megvalósítását támasztják alá.		

(maximum 700 karakter)			
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	10 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	10 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	8 500 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,94 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 500 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,17 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása)
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei

	Igazgatósága		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kölcsey Ferenc út	Házszám: -	Helyrajzi szám: 1818/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„tehermentesítő önkormányzati, belterületi utak építése, korszerűsítése, gyalogos átkelő szakaszok építése a vasúti kereszteződésekhez kapcsolódóan”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közlekedési helyzet javítása, infrastrukturális korszerűsítés		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Területek használati-értékének növekedése, %, 50		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Jelenleg a Polgármesteri Hivatal előtti teret és a Kölcsey Ferenc utcát zöldterület választja el, csak gyalogos forgalomra kialakított járdafelület köti össze. A beruházás során ezt a két területet (kb. 30 m hosszú, 5,5 m széles) aszfaltburkolatos útpálya fogja összekötni. Az út a Polgármesteri Hivatal felé egyirányú lesz. 13 db parkoló kerül kialakításra. A forgalom csillapítása és a gyalogosok közlekedésének elősegítése érdekében a tervezett helyszínrajz szerinti helyen forgalomcsillapító küszöb építése is tervezett. A bekötőút mentén meglévő zöldsáv helyileg megmarad, csak növényanyagában kerül felújításra.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, önkormányzati dolgozók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A Polgármesteri Hivatal megközelítését segítő bekötőút legfőbb szorgalmazói a célközönség tagjai		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	8 000 000		

Elszámolható költségek nagysága (Ft)	8 000 000
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 800 000
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,75 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 200 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,13 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a szükséges szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u.		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei Igazgatósága		
Tevékenység helyszíne	Utca: Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. találkozási	Hátszám: -	Helyrajzi szám: 1846
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata, 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		

Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közterületek kialakítása, minőségének javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A beruházás során a Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. találkozásánál egy egyszerű közpark kialakítása történik. A pénzügyi keretből a zöldfelület rehabilitációjára, a meglévő gyepfelület bontása és kézi vetésű gyepesítésre nyílik lehetőség.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, látogatók, használók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	Az új tér kialakításával új közösségi tér is létrejön, mely kialakítása a lakosság számára is kellemesebb életteret nyújt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	2 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	2 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	1 700 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,19 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	300 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható	0,03 %		

költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli tervek (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	19. A Kossuth utca rekonstrukciója		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMASZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth utca	Házszám: -	Helyrajzi szám: 46/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzat, 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Infrastrukturális korszerűsítés		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Területek használati-értékének növekedése, %, 45		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Kossuth utca a Deák utcától a Szent Imre térig rossz állapotú, aszfaltos útpálya, melynek teljes rekonstrukciója szükséges. Az aszfaltos út elbontása után az eredeti helyen új kialakítása tervezett. Az utca hossza 250 m, szélessége 4,5-5 m. Az útpálya két oldalán a vízelvezetés biztonságos megoldása is tervezett. A Kossuth utcán az úttest és a járda közötti zöld felületek jelenleg jó állapotúak, ezért a területen csak		

	fatelepítés, illetve cserje pótlás tervezett. A lakóházakhoz vezető gépkocsi behajtókat 8 cm vastagságú kiselemes térkő burkolattal burkolják, hátárain széles kerti szegéllyel.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A többnyire közmű-rekonstrukciót tartalmazó projekt közvetve (víz-hálózat révén) és közvetlenül is pl. akadálymentes közlekedés megteremtése révén is kiszolgálja a használók igényeit, megvalósítása a hosszú távú zavartalan működés, ill. a hibák gyakoriságának csökkentéséből adódóan sürgető.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: július	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	35 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	35 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29 750 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	3,28 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 250 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,58 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása
--	--

Tevékenység neve	20. A Szent Imre tér rekonstrukciója		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Szent Imre tér	Hátszám: -	Helyrajzi szám: 46/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A közlekedés és parkolás helyzet javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Parkolók számának növekedése, db, 6		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A Szent Imre tér jelentős része zöldfelületű, néhány kőszórásos parkoló helyezkedik el a tér északi sarkában, melyet földút, kőszórásos út köt össze az aszfaltozott jó állapotú útpályával. A földúton és a murvaszórásos parkolóknál a zöldfelület megóvásával térkö burkolatos felület kialakítása tervezett. A nyugati oldalról bekötő és a területen átmenő út mellett mindkét oldalon parkolók készülnek. A téren összesen 6 db parkoló alakítható ki. A tervezett út nyugati oldalán nagyobb nyílt, gyepes terület tervezett, közepén gyöngykavics burkolatú (30 cm vtg.) térrel, mely alkalmas a jövőben játszószerkezetek és berendezési tárgyak kihelyezésére. A megújított játszótér a Kossuth utca felé széles cserjesávval lesz lezárva. A Kossuth Lajos utca felé járda kialakítása tervezett, melyet zöldsáv választ majd el a belső területektől.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, családok, a teret használó látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Zöldfelület létrehozása, kialakítása a kertépítészeti kialakítástól függően komoly benyomást illetve pozitív érzetet kelthet a használóban, mindez különösen igaz, ha egy játszótér is köthető hozzá hiszen a		

(maximum 700 karakter)	szülők és gyermekeik ilyenkor hosszabb időt is eltöltenek a területen.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: július	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	7 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	7 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5 950 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,66 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 050 000		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,12 %		
További források (Ft)	0		
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a parkoló-létesítés esetében szükséges szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	21. Csillag tér lekötő útjának felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: ÉMÁSZ, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (fenntartó), Magyar Közút Kht., Nógrád megyei

	Igazgatósága		
Tevékenység helyszíne	Utca: Csillag tér Szent Imre tér felé eső része	Hátszám: -	Helyrajzi szám: 742/9
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul. hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közmű hálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Infrastrukturális korszerűsítések		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Területek használati-értékének növekedése, %, 20		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A beruházás magába foglalja a járdák, valamint a zöld szegélyek rekonstrukcióját. A lekötő út és a járda jó állapotú, aszfaltos, ezért a tér északi oldalán - ahol térkőburkolat épült már mellette - kap új kialakítást. (kb. 77 m2) így kapcsolódva a megépült részekhez. A járda melletti nyílt vízvezető árkok a balesetveszély miatt rácsos lefedést kap. A járdán mobil planténerek kerülnek kihelyezésre, melyekbe fák és cserjék lesznek telepítve.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A körforgalmat gyalogosan használók számára jelent nagy fejlesztést a beruházás, ők a megvalósulás után jobb minőségű járdán, felújított zöld szegéllyel használhatják a területet.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: július	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 000 000		
Jelen pályázat keretében	3 400 000		

igényelt támogatás nagysága (Ft)	
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,37 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	600 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,07 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli terveket (kertépítészeti tervek), valamint a szükséges szakhatósági létesítési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezés		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: Nógrád megyei Önkormányzat (a múzeum fenntartója), Pásztói Városgazdálkodási Kft., (zöldfelületek fenntartója), Csohány Múzeum, Pásztó Városi Múzeum		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Házszám: 4	Helyrajzi szám: 62
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	HRSZ 62: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata számára a Csohány Kálmán galéria épületére határozatlan időre használati jog van bejegyezve		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„településközpontokban műemléki jelentőségű területeken lévő, épületek külsejének felújítása, közvetlen környezetének felújítása, akadálymentesítése”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közterületek minőségének javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Zöldfelületek állapotának javulása, %, 25		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A beruházás során az épület és a műemlék Csohány Galéria épületét környezető terület rendezése a cél, ahol az elhanyagolt zöldfelület teljes megújításra kerül, többek között gyepesítéssel, cserjetelepítéssel és évelők ültetésével. A Romkertben a leendő turisztikai fogadóhely közelében kiskockakő burkolatú közlekedő felület van kialakítva, melyhez csatlakozni fog az M-56-os mechanikai stabilizációs burkolata, ami a zöldfelületről süllyesztett szegéllyel van elválasztva. Szélessége a kapuhoz igazodva 3,3 m.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A célcsoport az információs ponthoz érkezőkön túl a Csohány Galéria közönsége, látogatói (lakosság, a városba látogatók), a kiállítások szervezésében, a kiállítási anyagok beszerzésében, elkészítésében szerepet vállaló civil szervezetek, művészek, szakértők.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A rendezett zöld felületi információs pont jó benyomást kelt az említett célcsoportra, továbbá nagyban növeli a turisztikai vonzerőt az ápolat, rendben tartott környezet.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: október	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: március	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	1 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	1 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	900 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,10 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	100 000		

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,01 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli tervek (kertépítészeti tervek) elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	23. Műemlék tömb elektromos hálózatának megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata, csak a légvezetékek földkábelre való kiváltásánál ÉMASZ Hálózati Kft. Partner: Pásztó Város Önkormányzata, Pásztói Városgazdálkodási Kft. (zöldfelületek fenntartója), Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pásztó Városi Múzeum		
Tevékenység helyszíne	Utca: Múzeum tér	Házszám: -	Helyrajzi szám: 58
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közterületek közcélú kialakítása, felújítása, beleértve a közműhálózatot is”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Infrastrukturális korszerűsítések		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Terület használat-értékének növekedése, %, 50		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Projektelemen belül kettő tevékenység szerepel. A templom és a Romkert területén a közvilágítási szabadvezeték hálózat földkábelbe lesz elhelyezve, valamint új, kábeles közvilágítást lesz kiépítve díszes		

	kandelláberekkel. (támogatás intenzitás: légvezeték kiváltás 50%, másik tevékenység 85%)		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, városba látogatók, civil szervezetek, lényegében mindenki, aki a Műemlék tömb környékét látogatja.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A légvezetékek földkábelre történő cseréje célcsoport számára esztétikai élménynövekedést jelen.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	16 825 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	11 700 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 357 500		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,70 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5 342 500 (317 500 P.V.Önk. + 2 300 000 ÉMÁSZ + az ÉMÁSZ tevékenységhez a további 2 828 000 forrást Pásztó Város Önkormányzata biztosít)		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,59 %		
További források (Ft)	2 050 000 + ÁFA (2 562 500)		
További források megnevezése	A további forrást (nem elszámolható költség nettóját) Pásztó Város Önkormányzata biztosítja.		
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a közvilágítási fejlesztések esetében szükséges szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli tervek elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása		

Tevékenység neve	24. A Zeneiskola épületének megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata Partner: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Nógrád megyei Önkormányzat (az intézmény fenntartója)		
Tevékenység helyszíne	Utca: Deák F. u	Hátszám:	Helyrajzi szám: 4/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	HRSZ 4/1: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával HRSZ 4/3: Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása, bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alpműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közférta funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közösségi (oktatási-kulturális) intézmény fejlesztése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A város belterületén, a központban emelkedik a klasszicista építészeti korszak jegyeit magán viselő Zeneiskola épülete, melynek állagjavítását célozza meg a beruházás. Az épület felújítás keretében megtörténik a nyílászárók teljes cseréje, valamint az épület színezése, mely az építészeti stílusnak megfelelően fog történni. Az épület körüli csapadékvíz elvezetés és távoltartás jelenleg nem megoldott, ezért a beruházás a csapadékvíz bekötését is érinti az elvezető közműbe.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Diákok, tanárok, lakosság, városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokltsága (maximum 700 karakter)	Az oktatás körülményeinek és az épület állagának javítása és az intézmény jó karban tartása, valamint a beruházással elérhető energia-megtakarítás mind alátámasztják az igényeket a beruházás megvalósítására.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: január	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés	20 000 000		

összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	20 000 000
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	17 000 000
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,87 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	3 000 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,33 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt 50%-ban Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban Nógrád Megyei Önkormányzat biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli tervek elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő u.	Házszám: 58	Helyrajzi szám: 1799/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tul.hányad, Nógrád Megye Önkormányzata 2011.06.30-ig tartó használati jogával		
Illeszkedés az útmutatóban	„közösségi célt szolgáló intézmények, közösségi funkciókat ellátó épületek külső és belső felújítása,		

meghatározott támogatható tevékenységekhez	bővítése, kivételes esetekben új építése, akadálymentesítése, alapműködéshez szükséges eszközbeszerzés támogatható"		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közzsféra funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közösségi (oktatási-kulturális) intézmények fejlesztése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi funkciójú épületek száma, db, 1		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Az egyemeletes, nagyrészt alapincézett, hagyományos szerkezetű iskolaépület már építése után rövid idővel megsüllyedt. Ennek ÉK-i sarkán a repedések jelentősek. Ezen a homlokzaton kábelszekrény van, a tér felőli homlokzat melletti járda folyókájának elfolyása pedig nem biztosított. A károsodott sarok közelében a járda és a burkolat is megsüllyedt. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása ezért tartalmazza az alap statikai megerősítését, a lábazat-felújítását, az elnedvesedési okok megszüntetését (járdák, folyókák, valamint a külső homlokzat szigetelését, színezését.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Diákok, tanárok, lakosság, a városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	Jobb oktatási körülmények, szebb külső megjelenés és mindezek mellett a statikai, műszaki problémák is kezelésre kerülnek a beruházás végrehajtásával		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: október	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	25 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	25 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	21 250 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségéből	2,34 %		

(Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	3 750 000
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,41 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt 50%-ban Pásztó Város Önkormányzata, illetve 50%-ban Nógrád Megyei Önkormányzat biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli terveket elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kölcsey Ferenc út	Házszám: 35	Helyrajzi szám: 1799/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Pásztó Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogával		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„közfunkciót (államigazgatási, közigazgatásai, közszolgáltatási) ellátó közintézmények felújítása, szükség esetén új épület építése, energiahatékonyságának javítása, akadálymentesítése”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közsféra funkciókat erősítő tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közösségi intézmény fejlesztése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység,	Megújuló közösségi épületek száma, db, 1		

célérték)			
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A projekt a Polgármesteri Hivatal épületének (637 m²) megújítását célozza meg. A homlokzati falak jelenleg nem felelnek meg a hőszigetelési követelményeknek, ezért a beruházás magába foglalja azok felújítását (szigetelés – 8-10 cm vtg. vakolatréteg - és színezés), mely során új nyílászárók (helységenként 3 db ablak) beépítése is tervezett. (kivétel a bejárati ajtó) A lapos tető szigetelés felújításával (meglévő szigetelés megmarad, csupán kiegészítés történik – 2x6 cm vtg.) egyidejűleg az attika falak általában 20 cm-rel, az épület négy sarkán 40-80 cm-rel magasabban lesznek kialakítva. A jelenlegi állapothoz képest így kis mértékben nő az épület magassága. Az előtető ugyancsak átalakításra kerül, mely a hőszigetelés munkák előtt elbontásra kerül. A tervezett előtető az jelenlegivel megegyező magasságban és kinyúlással lesz megépítve (5,2 m), de szélességét a liftet magába foglaló mérettel (6,3 m) növelik. Az épület hőszigetelését kiegészíti a meglévő kazánok új, korszerű kondenzációs kazánokra cserélése. (2 db. 60 kW névleges teljesítményű). A meglévő kéménykürtő 150 mm belső átmérőjű nemesacél égéstermék elvezető csővel lesz ellátva.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, az önkormányzat tisztségviselői, dolgozók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A város intézményi központjának, reprezentatív, sokak által látogatott közintézményének számos műszaki, esztétikai gondjának megoldását jelenti a beruházás megvalósítása. A felújított épület minden szempontból korszerűen fogja kielégíteni a célcsoport igényei.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010.	Hónap: április	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011.	Hónap: szeptember	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	82 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	82 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	67 776 545		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	7,46 %		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	14 223 457
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,57 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	Az önerőt Pásztó Város Önkormányzata önkormányzati költségvetésből biztosítja
Projekt-előkészítés helyzete	A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a szakhatósági engedélyezési, tender és kiviteli tervek elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyek jogerőre emelkedése, valamint a kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Kapcsolódó fejlesztések

Tevékenység neve	27. Térfigyelő rendszer kialakítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő u. – Deák F. u. – Kölcsey u.- műemléki negyed - Csillag tér	Hátszám: -	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	- Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Önmagában nem támogatható tevékenységek: „Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek (biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése)”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ERFA soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Közbiztonság javítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Térfigyelő-rendszerrel ellátott terület arányának növekedése, %, 20		

Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Térfigyelő rendszer kialakítása és üzemeltetése az akcióterületen belül lesz. A térfigyelő rendszer vezetékek nélküli módon fog kiépülni, 12 db kamerával, és a Pásztó Városi Rendőrkapitányság épületében telepített kiértékelő és képrögzítő központtal. A rendszer működtetése a rendőrséggel együtt lesz megoldva. Kapcsolódás az infrastrukturális fejlesztésekhez: A városközponti rehabilitációval érintett területen valósul meg, ezzel az ottani beruházások hosszú távú „védelmét” is szolgálva. A térfigyelő rendszer telepítésének várható eredménye, hogy a bűnözés lecsökken, a középületek és azok környezete folyamatosan ellenőrzött, a kamerákkal lefedett területeken az értékmegővás maradandó.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A célcsoport egyrészt a lakosság túlnyomó része, a városba látogatók, akiknek a közbiztonsága érdekében a rendszer kiépítésre kerül, másrészt azon csoportok, akik a vársorehabilitációs területre, elemekre veszélyt jelentenek (pl. rongálók).		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A fenti célcsoportok közül a vagyon és közbiztonság védelme és a lakóhely biztonságos és felügyelt közterei a békés lakosság alapvető igénye, és mindez a rehabilitációs célok hosszú távú megőrzésének szintén alapfeltétele.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: 11	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	20 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	20 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	17 000 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,87%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	3 000 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja).		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható	0,33%		

költség) (%)	
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A rendőrkapitányság, az önkormányzat és a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány között született egy megállapodás a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről és működéséről. A projektfejlesztés időszakában a tervezési közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kiválasztott tervezők a tender és kiviteli tervek elkészítették. A kivitelezési közbeszerzés előkészítése folyamatban van.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kivitelezési közbeszerzés lefolytatása

Tevékenység neve	28. Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Az akcióterület utcáiban, közterületeiben, műemlékeinél.	Házszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Közbiztonság javítását, a rehabilitáció eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ERFA soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Város-rehabilitációval való információellátottság. A tájékozódás segítése: a rehabilitációval érintett elemek, látnivalók, fontosabb intézmények információs felületeken történő megjelölése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Információellátottság mértékének javulása, %, 7		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Új egységes arculat kialakítása érdekében, információs felületek kihelyezése az akcióterület utcáiban, műemlékeinél. Feladat meghatározás: Információs táblák a műemlékekről, látnivalókról; 10 db 2 m magas 1000 x 1000 mm méretű tábla hordozóval, időjárásnak ellenálló		

	• Térképek a városról; 10 db 2 m magas 1500 x 1200 mm méretű tábla hordozóval, időjárásnak ellenálló • 5 db 3 m magas több irányba mutató öntöttvas oszloptábla díszes kivitelben, mely 5 db útbaigazító - irányba mutató betételem - tábla elhelyezésére alkalmas. 25 db oszlopra elhelyezhető, azzal harmonizáló útbaigazító – irányba mutató betételem - tábla feliratozva, mely tájékoztató pontként szolgál a rehabilitációval érintett elemek, látnivalók és a város fontosabb intézményeinek megtalálására. A városba érkező vendégeknek, s néha még a környékbeli lakosoknak is problémát jelent egy-egy intézmény, műemlék, látnivaló megközelítése, megtalálása. Az útbaigazító tábla-rendszer kialakítása segítené az ide látogatók tájékozódását a városban. Így, jelen projekt elem szorosan kapcsolódik az infrastrukturális fejlesztésekhez, hiszen azoknak az elemeknek a „táblásítása” is megtörténik, amelyek a pályázat részét képezik.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Lakosság, turisták, ill. mindenki, aki tájékozódni szeretne a városban, és ehhez köztéren elhelyezett információs pontokat szeretne igénybe venni		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása (maximum 700 karakter)	A egyértelmű, könnyen érthető és pontos tájékoztatást esztétikailag - a városközpontához illő formában - nyújtó információhordozók iránti igény a célcsoport részéről alapvető, a tevékenység ezt igyekszik kiszolgálni		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 03	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: 11	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 400 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,37 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	600 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja)		

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,07 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A projekt műszaki tartalmát az Önkormányzat és a Pásztó Kistérség Többcélú Társulás szakemberei dolgozták ki, melynek megfelelően hét darab árajánlatot kértünk útbaigazító és információs táblák készítésben jártas, magasabb színvonalú munkát biztosítani tudó kivitelezőktől. Közülük kerül kiválasztásra a megvalósító gazdasági társaság.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	29. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Nem releváns	Házzszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	- Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Városmarketing akciók”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ERFA soft		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Város-rehabilitációval való információellátottság biztosítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Információellátottság mértékének javulása, %, 7		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	Pásztó adottságai kedvezőbbek, mint ahogy azok az eddigi kihasználtak alapján feltételezhető. A város a mátrai és a megyei turizmus-ban nem tudja elfoglalni adottságai által biztosított helyét. Ismertsége és vonzereje közepes mértékű, így a jelentősebb beruházások elkerülnek. A hiánypótló kiadvány segíteni fogja a város rehabilitációs program társadalmasítását és hozzájárul a turisztikai és befektetési		

	lehetőségek jobb megismer-tetéséhez. A projekt illeszkedik a városi és a kistérségi gazdaságfejlesztési tervekhez és stratégiákhoz. Tevékenység tartalma: - Kiadványkészítés, 20X20 cm formátumban, 18 oldalon, magyar nyelven, német, angol, francia nyelvű összefoglalóval, 1000 példányban. - Pásztó adottságainak, a város rehabilitációs programjának és a befektetések lehetőségeinek bemutatása. A város vonzerejét jelentős mértékben növelő infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a program társadalmi támogatottságához és a lakosság komfortérzetének növeléséhez. Kapcsolódás az infrastrukturális fejlesztésekhez: A városközpontban megvalósuló beruházásokról is tartalmaznak információt a készülő anyagok, mellyel hozzájárulnak a program társadalmi elfogadottságához és ismertségéhez.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Közvetlen célcsoport: A felújított közintézmények dolgozói, ügyfelei, egyéb épületek használói. A 10000 fős kisváros lakossága, az itt dolgozók, tanulók (1800-2000 fő), egészségügyi, szociális (33000-35000 fő/év), és egyéb szolgáltatást igénybe vevő személyek és az ide látogató, átutazó turisták. Közvetett célcsoport: A városon kívül 23000 ezres populációval rendelkező kistérségből beutazó személyek, partnerek, cserediákok, tanárok és a programot tapasztalat szerzés céljából meglátogató szakemberek.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	Pásztó tevékenységei és lehetőségei során az elmúlt 6-8 évben a kistérség általános bemutatására készített könyvet és turisztikai füzetet. Ezek pótnyomása időszakonként megtörtént, de a kor elvárásának megfelelő színvonalú és darabszámú marketing kiadványt a városra nem készült. Az elmúlt években egyre nagyobb igény jelentkezik a város értékeit bemutató, többnyelvű kiadványra. Pásztón osztrák, német, belga tulajdonú vállalkozások is megtalálhatók, valamint rendelkezik egy francia-magyar kéttannyelvű középfokú oktatási intézménnyel. A kiadvány a rehabilitáció céljait, eredményeit és a várossal, a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos hasznos információkat fogja biztosítani az érdeklődőknek.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: 11	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 000 000		

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 400 000
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,37 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	600 000 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,07 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A kiadvány tartalmára és formájára vonatkozó konzultációk megtörténtek az e területen szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező önkormányzati, kistérségi, megyei szakemberekkel és civil szervezettel. Három árajánlatot kértünk a kiadvány-, könyv készítésben jártas, magasabb színvonalú munkát biztosítani tudó nyomdától. Közülük kerül kiválasztásra a megvalósító gazdasági társaság.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	30. A városi honlap megújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Nem releváns	Házzszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	- Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„a beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.)”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ERFA soft		
ERFA vagy ESZA típusú	ERFA		

tevékenység			
Tevékenység célja	Város-rehabilitációval való információellátottság		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Információellátottság mértékének javulása, %, 7		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A tevékenység a városi honlap megújítását és a városrehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítését, folyamatos dokumentálását takarja. Az új áttekinthetőbb arculat kialakítása mellett a folyamatos frissítés is cél, valamint új elemek is beépítésre kerülnek (pl. működő vállalkozások katalogizálása a lakosság számára nyújtható szolgáltatások szempontjából, reklámfelület biztosítása, turisztikai programok katalogizálása, regionális gazdasági adatok elemzési célú bemutatása a működő tőke számára, interaktív térkép, a város jelentősebb objektumai, oktatási intézmények beiskolázási adatai, és nyilvántartása, online térség-specifikus feladatlapok a lakosság „élethosszig” tartó képzésének támogatására, digitális múzeumi ízelítő) A jelenlegi honlap egy helyen tartalmazza az önkormányzat közadatait és a város egyéb, a turizmus szempontjából vonzerőt jelentő adatait. A fejlesztés során ez a két fontos terület (közadatok, városmarketing) jól elkülöníthető alportálra lesz bontva. Az Intelligens kistérségi portál kialakítása magába foglalja az e-government modulok fejlesztési alapjainak kialakítását a települési közigazgatás számára. A tevékenységek részletesebben az ATT-ben olvashatók.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	Városi honlap látogatói (www.paszto.hu)		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A városról és a benne zajló folyamatokról az Internet segítségével hírt adni a felhasználók számának növekedése és az elérhetőség könnyebbé válása miatt egyre fontosabb. Az információk ilyen típusú megosztása az igények növekedése miatt fontos.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: 03	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010	Hónap: 06	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	476 200		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	476 200		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága	404 770		

(Ft)	
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,04 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	71 430 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,01 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A projekt tartalmi elemeit az Önkormányzat informatikusa dolgozta ki. Megvalósítását munkaidőn túl megbízási szerződésben vállalja.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nincs ilyen

Kiegészítő szoft ESZA-típusú elemek

Tevékenység neve	31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Nem releváns	Házzszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ESZA		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Helytörténeti ismeretek eljuttatása a fiatal generációkhoz, a helyi kötődés erősítése		

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Akcióban résztvevő tanulók száma, fő, 750		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A program célja Pásztó és térsége hagyományainak, a város történelmének, nevezetességeinek, híres személyeinek és földtörténetének megismertetése a helyi oktatási és nevelési intézmények tanulóival. Mindez történik: oktatási- nevelési programok elindításával a helyi közoktatási intézményekben, mely révén a fiatal generációk helytörténeti ismeretekre tehetnek szert. (Lehetséges a tanrendbe integrálással pl. történelem tantárgy, hon- és népismeret tantárgy, földrajz stb.) A projekt részét képezi a közművelődési és múzeumpedagógiai programok egyre szélesebb körre történő kiterjesztése és az irántuk való igény növelése. A város szabadon látogatható és rejtett értékeinek felkutatása, a múzeumi gyűjteményi anyag és kiállítási tárgyi és szellemi tudásanyag bemutatása. Mindemellett a helyi kötődést erősítő helytörténeti vetélkedők megrendezése, segédanyagok, eszközök beszerzése, díjak biztosítása; a helytörténethez kötődő előadások szervezése, előadók meghívása, a hagyományőrző kulturális programok, kézműves foglalkozások megrendezése. A tevékenységek részletesebben az ATT-ben olvashatók.		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A projekt célcsoportjai: Helyi óvodák, általános és középiskolák diákjai (750 fő), pedagógusok (10 fő), Múzeumi szakemberek (4 fő), Civilek, civil szervezetek		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A pásztói lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása. A fiatal generáció helytörténeti ismereteinek bővítése erősíti a városhoz való kötődést és az identitástudatot.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: 03	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: 06	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 809 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 809 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 238 075		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes	0,36 %		

elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	571 425 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,06 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A programok kidolgozása a Pásztói Múzeum szakemberei valamint a helyi oktatási és nevelési intézmények pedagógusainak bevonásával történik, múzeumi órák, tematikus foglalkozások, múzeumi szakkörök, foglalkozások szervezésével. A kidolgozott helytörténeti „tananyagot” az iskolák a helyi tanterv részeként kezelik, és a projekt lezárulta után is hasznosítják, fejlesztik. A hagyományőrző kulturális programok, kézműves foglalkozások megrendezésére a helyi civil szervezetek, alkotók kaphatnak lehetőséget, melyre pályázat kiírását tervezzük 2010-2011-között. A pályáztatásra tervezett projekten belüli elkülönített keretösszeg 1 000 000 Ft
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nincs ilyen

Tevékenység neve	32. Helyi környezettudatosság terjesztése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Pásztó Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Nem releváns	Házzszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	„Helyi környezettudatosság elerjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók”		
Tevékenység besorolása funkció szerint	ESZA		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Környezettudatos életforma terjesztése		

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A szervezett akcióban részt vevők száma, fő, 1560		
Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter)	A projekt célja a civil szervezetek, oktatási intézmények közreműködésével megrendezett tájékoztatósi, szemléletformálási akció keretében a környezettudatosság népszerűsítése, melyre több civil szervezet is pályázatot nyújtott be (részletesen ATT-ben). A környezettudatosság népszerűsítése a következő rendezvények, programok, előadások, akciók keretében tervezett: A Víz Világnapja, A Föld napja, Madarak és Fák Világnapja, Környezetvédelmi világnap, Környezetvédelmi világnap, Természet-, környezet- és emberismereti tábor-Terényben, Romkerti kommandó, Az Ózon Világnapja, Az Állatok Világnapja, Egészségnap szervezése. Emellett a Környezetvédelmi Csoport által tervezett programok közé tartozik: - Tanösvény kialakítása a Piactól a Kövicses patak mellett a kishegyi szabadidő parkig, - A tanösvény mellett és a szabadidő park fásítása, meglévő fák védelme, terület kitisztítása, terület kontúrjának fásítása, - Rendezvények, előadások, (Föld napja, Madarak- Fák napja stb.) játékos vetélkedők - Akciók szervezése (pl. szeméthyűjtés, veszélyes hulladékok külön gyűjtése stb.)		
Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter)	A pályázati elemek közül a közterület-felújítás és parkmegújítás projektekhez kapcsolódóan nyer valódi jelentőséget a környezettudatosság fejlesztése. A tevékenységen belül, közvetlenül a pályázati elemekhez kapcsolódó környezeti vonatkozások mellett hangsúly helyeződik a települési értékek, és településtisztaság tudatosításának erősítésére is, ezzel célcsoporttá válik a város egész lakossága (Oktatók, diákok, helyi lakosság, civil szervezetek).		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter)	A környezeti fenntarthatóság véges, és ahhoz, hogy a későbbi generációk is ki tudják elégíteni szükségleteiket és igényeiket már a ma generációinál szükséges, hogy felelősen, környezetileg tudatosan gondolkodjanak. A megszervezésre kerülő akciók ezt kívánják elősegíteni.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: 03	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2011	Hónap: 11	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 809 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 809 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 238 075		

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,36 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	571 425 (Az önerőt Pásztó Város önkormányzata, önkormányzati költségvetésből biztosítja.)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,06 %
További források (Ft)	0
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Pásztó Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a helyi környezettudatosság terjesztésére. A pályázatot azon helyi civil szervezetek körében hirdettük meg, akik jártasak a természet és a környezetvédelem területén. A négy beérkező pályázat közül mind a négy támogatásra érdemesnek ítélt, mert a négy programsorozat együttesen alkot olyan egységes szerkezetet, amely megmozgatja a helyi lakosságot és így mindenkinek egyenlő esélyt biztosít a programok, a rendezvények és az akciók részvételére.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nincs ilyen

5.6. Partnerek

Partner neve:	Pásztó Város Önkormányzata
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Helyi önkormányzati költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XIII.) Korm.r.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	636 239 999
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	530 624 271
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	105 615 728 (a további forrásai az adott tevékenység gazdájánál jelennek meg és itt jelenik meg a mások által az önk.-nak az egyéb ktg.-re átadott önerő is)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vízesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a tulajdonvásárlásra eső részről az önkormányzat számol el, az önerőt is ő biztosítja)

	3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb) 5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 6. <i>Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)</i> 7. Művelődési Központ környezetének megújítása 8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, <i>Kolostorkert</i> (műemlék tömb), 9. Csillag téri közpark megújítása 10. A Fő utca megújítása (ÉMÁSZ részhez is biztosít önerőt) 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 12. A Deák Ferenc utca megújítása (ÉMÁSZ részhez is biztosít önerőt) 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása (ÉMÁSZ részhez is biztosít önerőt) 24. A Zeneiskola épületének megújítása 25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelő rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29. Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése + minden egyéb költség elszámolása
Partner szerepe a tervezésben:	Tervezéssel kapcsolatos konzultációk, terveztetés, közbeszereztetés,

	ajánlatok bekérése, feladatok koordinálása
Partner szerepe a végrehajtásban:	Közbeszeresztetés lebonyolítása, szerződéskötés, elszámolás a hozzá tartozó tevékenységekről
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás, üzemeltetés és az ezzel kapcsolatos konzultációk. Támogató felé beszámolási kötelezettség a fenntartási időszakban.

Partner neve:	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	130 000 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	65 000 000 (az egyéb ktg.-hez biztosított hozzájárulása az önk.-nál jelenik meg)
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	65 000 000
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a tulajdonvásárlásra eső részét az önkormányzat biztosítja) 9. Csillag téri közpark megújítása 10. A Fő utca megújítása 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 12. A Deák Ferenc utca megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása + egyéb költséghez biztosít forrást
Partner szerepe a tervezésben:	Tervezéssel kapcsolatos konzultációk
Partner szerepe a végrehajtásban:	Az általa végzett tevékenység esetében a kivitelezés felügyelete,

	konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, beruházásra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a konzorcium vezetője felé.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás, üzemeltetés és az ezzel kapcsolatos konzultációk, beszámolási kötelezettség a tulajdonosnak.

Partner neve:	Római Katolikus Egyház
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Egyház (1990. IV. tv., 1998. CXXIV. tv.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	77 000 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	69 300 000
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	7 700 000 (az egyéb ktg.-hez biztosított hozzájárulása az önk.-nál jelenik meg)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb) 8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert) A Templomnak és a templomkertnek a tulajdonosa a Római Katolikus Egyház. + egyéb költséghez biztosít forrást
Partner szerepe a tervezésben:	Tervezéssel kapcsolatos konzultációk.
Partner szerepe a végrehajtásban:	Kivitelezés felügyelete, konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a konzorcium vezetője felé
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A tulajdonosi, üzemeltetői jogok gyakorlása (templom és templomkert esetében).

Partner neve:	Ciszterci Rend Zirci Kongregációja
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Egyház (1990. IV. tv., 1998. CXXIV. tv.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	21 000 000
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	18 900 000
Biztosít-e önerőt?	Igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	2 100 000 (P.V Önk. és Nógrád Megyei Önk. által biztosított, de nála megjelenő önerő)

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) 8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert) A Múzeum és a Kolostorkert a tulajdonosa a Ciszterci Rend Zirci Kongregátum.
Partner szerepe a tervezésben:	Tervezéssel kapcsolatos konzultációk.
Partner szerepe a végrehajtásban:	Kivitelezés felügyelete, konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a konzorcium vezetője felé
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A tulajdonosi, üzemeltetői jogok gyakorlása (Múzeum és a kolostorkert esetében). Kapcsolattartás ezek fenntartójával a Pásztó Városi Múzeummal. Mely a Nógrád Megyei Önkormányzathoz tartozik.

Partner neve:	ÉMÁSZ Hálózati Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság (1997. CXLIV. tv.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	44 083 333
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	22 041 667
Biztosít-e önerőt?	Igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	22 041 667 (10 mill feletti részt a P.V.Önk. biztosítja, de itt jelenik meg)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, valamint piacon vizesblokk és parkoló kialakítás 9. Csillag téri közpark megújítása 10. A Fő utca megújítása 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 12. A Deák Ferenc utca megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása –Hunyadi u. –Kölcsey u.–Fő u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér) 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása
Partner szerepe a tervezésben:	Tervezéssel kapcsolatos konzultációk, kivitelezési szerződés megkötése, beruházásokra a támogatás aktiválása, elszámolás a beruházásról a

	konzorcium vezetője felé az érintett tevékenységek esetében
Partner szerepe a végrehajtásban:	Kialakítással kapcsolatos konzultációk, az EMÁSZ-t érintő szakmai munka, kivitelezés elvégzése.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	EMÁSZ-t érintő fenntartási, üzemeltetési feladatok elvégzése. .
Partner neve:	Nógrád Megye Önkormányzata
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm.r.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	0
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Nem, a támogatást a tulajdonosok, Pásztó Város Önkormányzata illetve a Ciszterci Rend kapja, de a konzorciumi szerződést aláírta
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	0
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	0 (4 970 e Ft hozzájárulása a Ciszterci Rendnél és P.V.Önk.-nál jelenik meg)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Közvetetten, mint Pásztó város Városi Múzeum fenntartója a következő projektelemek érintik: 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 4. Műemléki templom rekonstrukciója (műemlék tömb) 5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb) 6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb) (önerőt biztosít a tevékenység gazdájának) 8. A Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert) (önerőt biztosít a tevékenység gazdájának) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása Mint a Kéttannyelvű gimnázium és a Zeneiskola fenntartója a következő projektelemek érintik: 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása 24. Zeneiskola épületének megújítása (önerőt biztosít a tevékenység gazdájának) 25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása (önerőt biztosít a tevékenység gazdájának) + egyéb költséghez biztosít forrást

Partner szerepe a tervezésben:	Konzultáció
Partner szerepe a végrehajtásban:	konzultációk
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Mint a Pásztó Városi Múzeum fenntartója a Múzeum és a Kolostorkert fenntartásához és üzemeltetéséhez, és mint a Zeneiskola és a Kéttannyelvű Gimnázium fenntartója és üzemeltetője az azokhoz tartozó feladatokat fogja ellátni a jövőben is.

5.7. A tervezett fejlesztések várható hatásai - Társadalmi, gazdasági hatások

Társadalmi hatások

Foglalkoztatás - A projekt tevékenységeinek nagy része infrastrukturális beruházás, ami a megvalósítás szakaszában generál jelentős *foglalkoztatás bővülést*. Ez főleg helyi szinten jelentős, hiszen a város és környéke kivitelező vállalkozásai versenyelőnyben vannak.

A projekt befejeztével, a fenntartás szakaszában közvetlen *munkahelyteremtő hatása* lesz a piacon felépülő vizesblokknak – takarítás, díjbeszedés –, illetve a közterületek felújításából, bővítéséből eredő fokozódó közterület-fenntartási feladatoknak.

A vonzóbb városkép erősíti a turisztikai potenciált, munkahelyet teremtve ezzel a vendéglátóiparban is.

A közterületek funkciógazdagabbá válásával hosszútávon különböző szolgáltatások jelenhetnek meg, melyek a helyi és környékbeli lakosság szabadidőeltöltése közben felmerülő igényeit elégítik ki.

Integráció – A városi megújuló közterületek, parkok, kertek ösztönzőleg hatnak a helyi és környékbeli lakosság társadalmi életére. A közösségi terek helyet adnak a különböző társadalmi csoportokon belüli és közötti interakcióknak, ezáltal elősegítik a társadalmon belüli előítéletek oldódását. A természet közelsége, a gondozott zöldfelület pozitív hatással van az emberek pszichikai állapotára, ezáltal a közösségekben jelen lévő feszültség csökkentésére.

Esélyegyenlőség – A közterületek és középületek egyik legfontosabb jellemzője, hogy bárki elérheti és élvezheti adottságait, szolgáltatásait. A projekten belül megvalósul az épületek rámpákkal való ellátása, a közterületek, járdák megközelíthetőségének biztosítása. Ennek hatásaként a mozgásukban korlátozott személyek – sérültek, idősek – hátrányos helyzete javul, és intenzívebben tudnak bekapcsolódni a város közösségi életébe, illetve tudják intézni személyes ügyeiket.

Területi kiegyenlítődés – Bár a beavatkozások a városnak egy adott részét, és nem egészét érintik, a város számára mégis területi kiegyenlítődést biztosít megyei és országos szinten is. Ezen hatás megvalósulásának oka, hogy a fejlesztések a város központi területén valósulnak meg, ahol az egész városi lakosság – nem csak az a

Akcióterület lakosai – képviseltetik magukat, illetve kapcsolódnak hozzá az oktatáson, ügyintézésen, szabadidő-tevékenységeken keresztül.

Közbiztonság – a projekt közterületi fejlesztéseinek hatására az Akcióterületen megszűnnek azon területek, melyek elhanyagoltságuk miatt táptalajai lehetnek szabálysértéseknek, bűnelkövetéseknek. A közterületek jobb áttekinthetősége miatt nő a lakosok biztonságérzete, melyhez hozzájárul a közvilágítási rendszer megújítása is.

Gazdasági hatások

Közvetlen hatások

Pásztó Város Önkormányzata a fejlesztések legnagyobb részének nem csak megvalósítását, de fenntartását is finanszírozza. Ennek következtében a város költségvetésére jelentős hatással vannak a beavatkozások.

A közterület-fenntartás várhatóan növekvő kiadásait a magasabb minőségű parkok, közterek nagyobb fenntartási feladatai okozzák. Ugyanakkor a középületek – Kéttannyelvű gimnázium, Polgármesteri Hivatal, Zeneiskola, Csohány Galéria – fenntartási költségeiben csökkenés várható a külső szigetelés, nyílászárók cseréje miatt jelentkező energia-megtakarítás következtében.

Közvetett hatások

A városi összkép javulásának legfontosabb közvetett hatása a befektetők városba települése. A városmarketing segítségével növelhető Pásztó város imázsa, melyen keresztül a város által nyújtandó szolgáltatások, illetve a városi adottságok hangsúlyosan

jelennek meg a befektetők tudatában, és elősegíthetik a város számára pozitív döntést.
 Az iparüzési adóemelkedés másik fontos forrása a növekvő turizmus, melyet szintén a városi környezet minőségi javulása és ennek promótálása generál.
 A turisztikai vonzerőt leginkább befolyásoló tevékenységek a turisztikai fogadóhely-kialakítása, a Csohány Galéria felújítása és a Műemlék kolostor-együttes rekonstrukció.
 A fedett piactér és ehhez kapcsolódóan a vizesblokk kialakítása élénkítő hatással vannak a helyi kereskedelem fellendülésére. A helyi és környékbeli termelők áruforgalma növekszik, ami a helyi lakosoknak is kedvező, hiszen a piaci termékkínálat magas minőségű - és esetleg alacsonyabb árú - alternatívát jelent a nagy áruházak kínálatához képest, melyek helyben nem elérhetők.
 Hosszútávon, a bevásárlóközpontok megjelenésével a piac mostani fejlesztése esélyt teremt a gazdálkodók érdekeinek megóvására, versenyben tartására.

5.8. Kockázatok elemzése

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
1. Magántulajdonosok műemléki környezetbe, ill. a városképbe nem illő épület-átalakításokat, beavatkozásokat hajtanak végre.	Kicsi	Kicsi	A vállalkozók esetleges beavatkozásait megelőzően egyeztetnek a projektmenedzsmenttel és megvizsgálják a tolerálható legnagyobb mértékű beavatkozás jellegét és szintjét (kapuzat, cégérek, hirdetések, tájékoztató táblák stb.).	Közösségi funkció: műemléki jelentőségű területek, épületek (Műemlék templom, Műemlék kolostor-együttes, Csohány Galéria)
2. A pályázati elemek végrehajtásában részt vállaló közvetett partnerek (vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzat) kapcsolattartása lanyhul, kapcsolata megromlik, a működtetés egymás tevékenységére alapozott rendszere megbomlik	Kicsi	Közepes	A partnerkapcsolatok életben tartása érdekében a projektmenedzsment folyamatosan tájékoztatja az érintetteket a megvalósított tartalom állapotáról a fenntarthatóság és továbbfejlesztés érdekében megteendő egymás érdekét szolgáló feladatokról.	

3. A város esetlegesen csökkenő adóbevételei és egyéb előre nem látható költségvetési prioritások miatt a projekt eredményeinek fenntartására nem fordít elegendő forrást.	Kicsi	Nagy	A fenntartásra fordítandó források állandó tételei a költségvetésnek. A szélsőséges helyzetekben (forráshiány) a város partnerkapcsolatain keresztül igyekszik a projekteredmények fenntartása biztosításának feltételeit megteremteni	
4. Az akcióterületen és város egyéb akcióterületein tervezett beavatkozások megvalósításának elmaradásával a városközpont megújulásából származó szinergikus hatások elmaradnak, a beavatkozások eredményeinek nem dinamizáló, hanem költségvetési kiadás növelő hatása lesz.	közepes	kicsi	A város figyelmet fordít arra, hogy a 2007-2013-as akciótervi időszakban Pásztó minél több és jobb minőségű pályázatot nyújtson be a város egyéb fejlesztéseinek megvalósítása érdekében. A fejlesztések párhuzamos megvalósítása szinergikus hatásain keresztül hozzájárul a beavatkozások hatékonyságának és komplex társadalmi gazdasági hatásának erősödéséhez.	
5. A makrogazdasági kontextus negatív változásai (fizetőképes kereslet csökkenése) miatt az akcióterület vállalkozásai, nem vagy nem elég hatékonyan képesek működni. A befektetések nem képesek lehetőségeikhez képest a vállalkozásélénkítés	közepes	közepes	A makrogazdasági változások életminőséget és vásárlóerőt befolyásoló hatásai a város és projektmenedzsment kompetencia szintjét meghaladják, nem kivédhető.	Gazdasági funkció: piac és környezete infrastrukturális fejlesztés

céljait szolgálni.				
6. Olyan tevékenységet folytató tőkeerős vállalkozó jelenik meg az akcióterületen, akinek tevékenysége ellentmond a tervezett beavatkozások célcsoportjainak igényeivel, a beavatkozás nem képes kifejteni hatását.	közepes	közepes	A beavatkozási területen megjelenő vállalkozások felveszik a kapcsolatot a projektmenedzsmenttel és egyeztetik szándékaikat. A város szerkezeti terve alapvetően meghatározza a folytatható tevékenységek körét, de ezeknek egyes változatai (pl. leszakadt rétegeket kiszolgáló vendéglátó-ipari egység) véletlenszerűen megjelenhetnek a területen.	
7. Az akcióterületen működő vállalkozásokra - kicsiny tőkeerejük miatt - nem hat a városi környezet felértékelődése, alacsony színvonalú szolgáltatások működnek felértékelődött környezeti kontextusban.	közepes	közepes	Az önkormányzat az általa kezdeményezett további városrehabilitációs beavatkozások keretében partnerséget ajánl a kicsiny tőkeerejű vállalkozásoknak működési környezetük javítása érdekében.	
8. Az általános tendenciaként növekedő vandalizmus miatt a közterületi fejlesztések eredményei (utcabútorok,	nagy	közepes	A helyi partner civil szervezetek intenzíven bekapcsolódnak a fejlesztett zöldfelületek ellenőrzésébe, a pályázat részeként térfigyelő rendszer kerül felállításra, mely a rendőrkapitánysághoz lesz bekötve.	Közösségi funkció: Művelődési Központ környezete Városi funkció: Múzeum tér zöldfelületei, Fő utca, Deák F. utca, Zeneiskola körüli közterület, Kéttannyelvű Gimnázium előtti közterület, Polgármesteri Hivatal előtti

zöldfelületek) állapota a megvalósítást követően rövid időn belül amortizálódik				tér, Új tér, Szent Imre tér Kiegészítő (soft) elem: Városi irányító rendszer (táblák)
9. Az erősödő gépkocsi használat miatt, a kialakított parkolóhelyek nem enyhítik kellő hatékonysággal a parkolási gondokat	nagy	közepes	Az önkormányzat támogatja az akcióterületen vállalkozói kompetenciában létrehozandó alternatív parkolási lehetőséget biztosító beavatkozásokat (vállalkozói szféra tevékenységei).	

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb

5.9. A projekt végrehajtási ütemterve

A tevékenységek ütemezése														
	2006	2008	2009				2010				2011			
	XII.20. után	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Előkészítés		2,370.0 00			38,801 .250		6,968. 750							
EAT+VAT		1,185.0 00					2,468. 750							
IVS		1,185.0 00												
Tervezés					36,301 .250									
Közbeszerzés					2,500. 000		4,500. 000							
Végrehajtás						1,887. 500	571.42 9	1,714. 286	1,714. 286	6,674. 183	1,714. 286	1,714. 286	1,714. 286	9,432. 755
Műszaki ellenőrzés, tervellenőr						1,887. 500				2,960. 000				6,290. 000

Könyvvizsgálat										457.50 0				457.50 0
Külső projektmonitoring										1,542. 398				1,542. 398
Belső menedzsment költségek							571.42 9	1,714. 286	1,714. 286	1,714. 286	1,714. 286	1,714. 286	1,714. 286	1,142. 857
Gazdasági funkció					15,000 .000			40,000 .000	8,000. 000	8,000. 000	9,000. 000	22,500 .000	42,500 .000	
1-2.A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése illetve piacon vizesblokk és parkoló kialakítása					15,000 000			40,000 000	8,0000 00	8,0000 00	9,0000 00	22,500 000	42,500 000	
Közösségi funkció								41,000 .001	31,000 .001	26,000 .001	25,000 .000			
3. Turisztikai fogadóképesség kialakítása								3,000. 000	3,000. 000	3,000. 000				
4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)								25,000 .000	15,000 .000	10,000 .000	25,000 .000			
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)								2,000. 000	2,000. 000	2,000. 000				
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)								6,000. 000	6,000. 000	6,000. 000				
7. Művelődési Központ környezetének megújítása								5,000. 000	5,000. 000	5,000. 000				
Városi funkció							3,611. 111	49,134 .590	39,029 .035	21,424 .703	66,993 .757	71,695 .048	134,34 5.088	8,750. 000
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostorkert (műemlék tömb)											2,500. 000	2,500. 000		
9. Csillag téri közpark megújítása											11,333 .333	11,333 .333	11,333 .333	
10. A Fő utca megújítása								29,611 .111	14,805 .556	4,935. 185	19,740 .741	29,611 .111	78,962 .963	
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)							3,611. 111	3,611. 111	3,611. 111					
12. A Deák Ferenc utca megújítása								9,245. 702	9,245. 702	4,622. 851	4,669. 079			
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása								6,666. 667	6,666. 667	6,666. 667	0.000			

14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása											8,750. 000	8,750. 000	8,750. 000	8,750. 000
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója											2,000. 000	2,000. 000	2,000. 000	
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója											2,500. 000	2,500. 000	5,000. 000	
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása)											2,666. 667	2,666. 667	2,666. 667	
18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u.											666.66 7	666.66 7	666.66 7	
19. A Kossuth utca rekonstrukciója								2,500. 000	2,500. 000	5,000. 000	5,000. 000	20,000. 000		
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója								1,400. 000	1,400. 000	1,400. 000	1,400. 000	1,400. 000		
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)								800.00 0	800.00 0	800.00 0	800.00 0	800.00 0		
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése									500.00 0	500.00 0	0.000	0.000		
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása										4,467. 271	4,467. 271	2,765. 459		
Közfűtési funkció								20,000 .000	10,000 .000	16,250 .000	26,250 .000	22,250 .000	32,250 .002	
24. A Zeneiskola épületének megújítása										10,000 .000	5,000. 000	5,000. 000		
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása									6,250. 000	6,250. 000	6,250. 000	6,250. 000		
26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása								20,000 .000	10,000 .000	10,000 .000	10,000 .000	11,000 .000	21,000 .002	
Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ERFA típusú)							238.10 0	238.10 0					14,000 .000	14,000 .000
27. Térfigyelő rendszer kialakítása												10,000 .000	10,000 .000	
28. Városi útbaigazító-táblarendszer kialakítása												2,000. 000	2,000. 000	
29 Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról												2,000. 000	2,000. 000	
30. A városi honlap megújítása							238.10 0	238.10 0						

Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ESZA típusú)							2,380. 938	2,380. 938	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8
31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése							1,904. 750	1,904. 750						
32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók							476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8	476.18 8
Önmagában nem támogatható (a projekt egészére vonatkozó) tevékenységek							666.06 3	1,212. 396	666.06 3	939.22 9	666.06 3	939.22 9	666.06 3	1,212. 396
Nyilvánosság biztosítása								546.33 3		273.16 7		273.16 7		546.33 3
Adminisztrációs költségek							666.06 3	666.06 3	666.06 3	666.06 3	666.06 3	666.06 3	666.06 3	666.06 3

5,10. A menedzsment szervezet bemutatása

5.10.1. A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)	7+2
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)	
magasépítő üzemmérnök, műszaki tanár	1
számítógépkezelő és szoftverüzemeltető szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
informatikus-közzgazdász, mérlegképes könyvelő szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
mélyépítő üzemmérnök szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
építész üzemmérnök szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
építész technikus szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
Közzgazdász szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
B) Projekt menedzser, heti ...8... órában:	Malomhegyi Lajos
C) Egyéb	továbbá 1 fő külső projekt-monitoring és 1 fő külső közbeszerzési szakértő kerül bevonásra

5.10.2. A projektben résztvevő személyek részletesen:

Név	Munkatapasztalat (év) és releváns referenciák (min. 2 db)*	Képzettség	Szervezetnél eltöltött idő (év)
Malomhegyi Lajos	34 Pásztói Termálfürdő Korszerűsítés 9/TC2003 Pásztói Szennyvízcsatorna-hálózat bővítés II. ütem	Okl. magasépítő üzemmérnök, műszaki tanár	7
Csoórné Fekete Katalin	18 KAC TEVICE TEKİ, VICE, TRFC bonyolításában, végrehajtásában szerzett tapasztalat	Számítógépkezelő, szoftverüzemeltető	16
Sipos István	31 Városi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása, címzett támogatás: 1988 évi 5 tv Pásztó Városi Kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbjének rekonstrukciója, címzett támogatás	Okleveles mélyépítő üzemmérnök	22
Horváth Klára	32 Városi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása,	Informatikus-közzgazdász, mérlegképes könyvelő	16

	címzett támogatás: 1988 évi 5 tv Pásztó Városi Kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbjének rekonstrukciója, címzett támogatás		
Kosztovics Ottó	Városi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása, címzett támogatás: 1988 évi 5 tv Pásztó Városi Kórház krónikus és rehabilitációs épülettömbjének rekonstrukciója, címzett támogatás	Okleveles építész üzemmérnök	18
Bencsikné Tóth Izolda	29 Pásztói ivóvíz és szennyvízhálózat bővítés, Városi Kórház Főépület struktúraátalakítással összekötött beruházása	Építész technikus	26
Juhászné Mustó Mária	31 Szennyvíztisztító építése Tar- Mátraszőlős községe részére, Tar- Mátraszőlős községe szennyvízhálózatának kiépítése	Közgazdász	13

5.10.3. Szöveges leírás (maximum 500 karakter)

A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály műszaki szakemberei és segítői külső tervezők segítségével végzi. Munkatapasztalatuk és az eddig megvalósult projektek alapján alkalmasak nemcsak a projekt előkészítésére, de a lebonyolításra és fenntartásra is. A projekt menedzsment szervezet jelentéseiben leírt adatok valóságtartalmának vizsgálatára 1 fő külső projekt-monitoring szakértő, és a közbeszerzési eljárások meghatározása, előkészítése és lebonyolítása és 1 fő külső közbeszerzési szakértő kerül bevonásra. A Végleges Akcióterületi Tervben az akcióterületi menedzsment részletesen bemutatásra került az „A megvalósítás Intézményi keretei” c. fejezetben.

5.11. Üzemeltetés, működtetés

Tevékenységek megnevezése	Üzemeltetés, működtetés rövid bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat)
Gazdasági funkció	
1-2. A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, valamint vizesblokk és parkoló	Az üzemeltetést, fenntartást a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, mely a Pásztó Város Önkormányzatának 100%-os

kialakítás	tulajdonában áll, az anyagi háttérrel az önkormányzat biztosítja.
Közösségi funkció	
3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása	Az üzemeltető Pásztó Város Önkormányzata.
4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)	Az üzemeltetés, fenntartás a Római Katolikus Egyház feladata.
5. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)	Az üzemeltetés a Nógrád Megye Önkormányzat végzi.
6. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)	A Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonában levő ingatlanon a megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye Önkormányzat feladata.
7. Művelődési Központ környezetének megújítása	Az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán megvalósuló fejlesztés esetén a projekt fenntartója az épületet üzemeltető szervezet: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ.
Városi funkció	
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása (Műemlék templom kerített kertje, Kolostor kert)	A Ciszterci Rend tulajdonban levő Kolostor kert fenntartása és költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum feladata. A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Templom kert fenntartása és annak költségei a tulajdonosé.
9. Csillag téri közpark megújítása	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
10. A Fő utca megújítása	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	Az üzemeltetést, fenntartást az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi.
12. A Deák Ferenc utca megújítása	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
13. Zeneiskola körüli közterület megújítása	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása)	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u. – Fő u.	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.

19. A Kossuth utca rekonstrukciója	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
20. A Szent Imre tér rekonstrukciója	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése	A tulajdonos Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi háttérrel az üzemeltetőnek: Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.
23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása	Az elektromos hálózat műszaki felügyeletét és üzemeltetését az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi.
Közzsféra funkció	
24. A Zeneiskola épületének megújítása	A fenntartó, üzemeltető a Nógrád megyei Önkormányzat.
25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása	A fenntartó, üzemeltető a Nógrád megyei Önkormányzat.
26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása	A fenntartó Pásztó Város Önkormányzata.
Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek	
27. Térfigyelő rendszer kialakítása	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi.
28. Városi útbaigazító tábla-rendszer kialakítása	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi együttműködve a Pásztó Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.
29. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi.
30. A városi honlap megújítása	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi.
31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi.
32. Helyi környezettudatosság terjesztése	A működtetés finanszírozását Pásztó Város Önkormányzata végzi.
Önmagában nem támogatható (a projekt egészére vonatkozó) tevékenységek	
A beavatkozások helyi elfogadását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek	Projektmenedzsment (nyilvánosság biztosítása)
Városmarketing akciók	-

5.12. A projekt előkészítettségének állása

A projekt előkészítettségének állása						
Dokumentum/engedély/ hozzájárulás	Előkészítettség állása: a.) kész b.) folyamatban van c.) a projekt előkészítése során készül el d.) nem szükséges	Ha már elkészült, mikor (év, hónap)?	Elkészítés kezdet [év.hóna p]	Várható befejezés [év.hónap]	Becsült/f elmerült nettó költség (eFt)	ÁFA (eFt)
Igényfelmérés/piackutatás	A	2008/06				

Integrált városfejlesztési stratégia	A	2008/06			987,5	197,5
Előzetes akcióterületi terv	A	2008/06			987,5	197,5
Végleges Akcióterületi terv	A	2009/10			1975	493,75
Üzleti terv	D					
Környezeti hatásvizsgálat	D					
Tervezési dokumentumok (engedélyezési terv, kiviteli terv, vázrajz, stb.)	A	2009/10			30 276	6 026
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	A	2009/10			5 600	1 400
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	A	2009/10			0	0
A projekt előkészítéséhez szükséges, fent felsorolt költségek összesen (Ft):39 825 667+ 8 314 333 Ft ÁFA						
Egyéb, a megvalósításhoz és a projekt működtetéséhez szükséges tanulmány (pl. arculati stratégia), tervdokumentáció, testületi határozat, hozzájárulás, hatósági engedélyek, stb. megnevezése:						
1. ingatlanvásárlás	A	2009/06-09			14 968 960	155 200
2.						
3.						
4.						
:					14 968 960	155 200
A projekt előkészítéséhez szükséges egyéb tevékenységek összes költsége (Ft):					54 670 467	8 469 533
Előkészítési költségek mindösszesen (Ft)						
Megjegyzés						

Előkészítő tevékenység	Költség
Jelen projekt befogadása előtt (de 2006.12.20. után) keletkezett előkészítési költség (Ft)	2 370 000
Jelen projekt befogadása után keletkező előkészítési költség (Ft)	60 770 000
Előkészítési költség összesen (Ft)	63 140 000
Előkészítési költség aránya a projekt összes elismerhető költségéből (%)	6,95 %

5.13. A pályázat pénzügyi terve

A pályázat költségvetését a pályázat teljes egészére és a konzorciumi partnerekre vonatkozóan a pályázati csomag mellékletében található Excel formátumú táblázatban kell bemutatni. Jelen adatlapon a projekt forrásait és a költségvetés magyarázatát kell kitölteni.

5.13.1. A projekt forrásai

Bevételek, források	2007 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2007 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2008 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2008 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2009 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2009 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2010 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2010 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2011 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2011 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás				1 930,358		39 266,455	127 181,835	138 198,150	197 316,073	201 973,067	705 865,938	77,71
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Saját, Pásztó Város Önk. forrás				11,676		525,116	469,746	567,344	927,772	1 214,284	3 715,939	0,41
Saját, Pásztó V.gazd. Kft. forrás							8 000,000	3 200,000	6 300,000	8 500,000	26 000,000	2,86
Saját, Magyar Kat. Egyh. forrás							2 500,000	2 500,000	2 700,000		7 700,000	0,85
Saját, ÉMÁSZ forrás							2 934,932	2 396,517	2 942,748	1 725,803	10 000,000	1,10
Hitel PVÖnk. össz.				292,219		13 142,256	14 691,415	16 595,620	26 162,403	32 116,086	103 000,000	11,34
Hitel Pásztói Városgazd. Kft.							12 000,000	4 800,000	9 450,000	12 750,000	39 000,000	4,29
Pénzügyi műveletek bevétele												
Átadott forrás Pásztó V. Önk.-től össz.							899,215	1 089,289	750,811	352,352	3 091,667	0,34
Átadott forrás Pásztó V.gazd. Kft.				91,029		1 847,384	505,279	448,292	223,738	589,068	3 704,789	0,55 0,41
Átadott forrás Nógrád M. Önk.-től össz.				13,391		271,763	374,330	1 134,697	2 245,413	930,406	4 970,000	0,55
Átadott forrás Magy. Kat Egyh.-től				31,328		635,776	173,891	154,279	76,999	202,727	1 275,000	0,14
ÖSSZES FORRÁS				2 370,000		55 688,750	169 730,643	171 084,189	249 095,958	260 353,793	908 323,332	100
EREDMÉNY												

5.13.1. A projekt forrásai partnerenként

Pásztó Város Önkormányzata

Bevételek, források	2007 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2007 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás					1 930,35 8	39 266,45 5	72 812,756	91 615,82 7	148 079,76 7	176 919,10 9	530 624,27 1	58,42
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Saját, Pásztó Város Önk. forrás				11,676		525,11 6	469,746	567,34 4	927,77 2	1 214,28 4	3 715,93 9	0,41
Hitel P.V.Önk.				292,21 9		13 142,25 6	11 756,483	14 199,10 4	23 219,65 6	30 390,28 3	93 000,00 0	10,24
Pénzügyi műveletek bevétele												
Átadott forrás Pásztó V.gazd. Kft.				91,029		1 847,38 4	505,279	448,29 2	223,73 8	589,06 8	3 704,78 9	0,41
Átadott forrás Nógrád M. Önk.-tól				13,391		271,76 3	74,330	534,69 7	2 095,41 3	930,40 6	3 920,00 0	0,43
Átadott forrás Magy. Kat Egyh.-tól				31,328		635,77 6	173,891	154,27 9	76,999	202,72 7	1 275,00 0	0,14
ÖSSZES FORRÁS				2 370,00 0		55 688,75 0	85 792,485	107 519,54 3	174 623,34 5	210 245,87 6	636 239,99 9	70,05
EREDMÉNY												

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft

Bevételek, források	2007 I félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2007 II félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 I félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 II félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 I félév üzemi kifizeté ési kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 II félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 I félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 II félév üzemi kifizeté ési kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 I félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 II félév üzemi kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás							20 000,00	8 000,00 0	15 750,00 0	21 250,00 0	65 000,00 0	7,16
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Saját, Pásztói V.gazd. Kft. forrás							8 000,00	3 200,00 0	6 300,00 0	8 500,00 0	26 000,00 0	2,86
Hitel Pásztói Városgazd. Kft.							12 000,00	4 800,00 0	9 450,00 0	12 750,00 0	39 000,00 0	4,29
Pénzügyi műveletek bevétele												
ÖSSZES FORRÁS							40 000,00	16 000,00 0	31 500,00 0	42 500,00 0	130 000,00 0	14,31
EREDMÉNY												

A Nógrád Megyei Önkormányzat

Bevételek, források	2007 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2007 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 I félév re üteme zett kifizeté ési kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 II félév re üteme zett kifizeté ési kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás												
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Hitel												
Pénzügyi műveletek bevétele												
Egyéb pénzügyi eszköz												
ÖSSZES FORRÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EREDMÉNY												

A Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye

Bevételek, források	2007 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2007 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás							22 500,000	22 500,00 0	24 300,00 0		69 300,00 0	7,63
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Saját, Magyar Kat. Egyh. forrás							2 500,000	2 500,00 0	2 700,00 0		7 700,00 0	0,85
Hitel												
Pénzügyi műveletek bevétele												
Egyéb pénzügyi eszköz												
ÖSSZES FORRÁS							25 000,000	25 000,00 0	27 000,00 0		77 000,00 0	8,48
EREDMÉNY												

ÉMÁSZ Hálózati Kft

Bevételek, források	2007 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2007 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2008 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2009 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2010 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 I félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	2011 II félév re üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költségek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás							6 469,079	5 282,32 3	6 486,30 7	3 803,95 8	22 041,66 7	2,43
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Saját, ÉMÁSZ forrás							2 934,932	2 396,51 7	2 942,74 8	1 725,80 3	10 000,00 0	1,10
Hitel												
Pénzügyi műveletek bevétele												
Átadott forrás (Hitel Pásztó Város Önk. hiteléből)							2 934,932	2 396,51 7	2 942,74 8	1 725,80 3	10 000,00 0	1,10
Átadott forrás Pásztó V. Önk.- tól							599,215	489,28 9	600,81 1	352,35 2	2 041,66 7	0,22
Egyéb pénzügyi eszköz												
ÖSSZES FORRÁS							12 938,159	10 564,64 5	12 972,61 3	7 607,91 6	44 083,33 3	4,85
EREDMÉNY												

Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció

Bevételek, források	2007 I félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2007 II félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2008 I félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2008 II félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2009 I félév üteme zett kifizet ési kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2009 II félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2010 I félév ütemez ett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2010 II félév üteme zett kifizet ési kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2011 I félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	2011 II félév üteme zett kifizeté si kérele m kapcsá n elszám olandó költsé gek	összes en	összes en
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Ft	%
ROP vissza nem térítendő forrás							5 400,000	10 800,00 0	2 700,00 0		18 900,00 0	2,08
A projekt tevékenységek saját bevételei (pl. bérleti díj, közterület használati díj)												
Hitel												
Pénzügyi műveletek bevétele												
Átadott forrás Pásztó V. Önk.- tól							300,000	600,00 0	150,00 0	0,000	1 050,00 0	0,12
Átadott forrás Nógrás m. Önk.-tól							300,000	600,00 0	150,00 0	0,000	1 050,00 0	0,12
Egyéb pénzügyi eszköz												
ÖSSZES FORRÁS							6 000,000	12 000,00 0	3 000,00 0		21 000,00 0	2,31
EREDMÉNY												

5.14. A projekt egészének költségvetés szöveges magyarázata

A projekt beruházás jellegű projektelemeinek esetében engedélyes, kiviteli és tendertervek készültek, a költségvetés alapját az árazott kiviteli tervek adták. A nem beruházási jellegű, ill. nem kiegészítő költségek bekért ajánlatok alapján a legkedvezőbb(ek) kiválasztásával kerültek kialakításra. A térfigyelő rendszer kialakítására kiviteli tervek készültek.

Az egyéb költségek közül a tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőri költségek szerződések alapján, az egyéb külső szolgáltatások árajánlat alapján lettek meghatározva. A belső projektmenedzsment és az adminisztratív költségek esetében az önkormányzat nagy volumenű fejlesztési projektjeinek tapasztalatai felhasználva költségbecslés történt. A költségek meghatározása minden esetben a pályázati útmutatóban megadott arányok alapján történt.

A projektelemeknél elszámoló (azaz a támogatást aktiváló konzorciumi tagoknál jelenik meg az adott elemre más tag által átadott forrás.

Az egyéb költségekre jutó költség, támogatás és önerő teljes egészében az Önkormányzat táblájában jelenik meg. A Támogatási szerződéshez benyújtandó konzorciumi szerzésben ezt a tagok írásba is fektetik.

5.15. Gazdaságossági mutatók

Nettó jelenérték	nem releváns
Belső megtérülési ráta	nem releváns

5.15.1. Szöveges alátámasztás – ismertesse a mutatókat alátámasztó számításokat! (maximum 1000 karakter)

Mivel projektünk nem minősül jövedelemtermelőnek, csak az egyszerűsített pénzügyi elemzést kell elvégezni, ahol a beruházási költségeket nem kell figyelembe venni az elemzésnél. Így sem a nettó jelenérték, sem a belső megtérülési ráta nem értelmezhető esetünkben, mivel csak a működés során felmerülő költségeket és bevételeket kell elemeznünk.

5.15.2. A projekt pénzügyi fenntarthatósága, a fenntarthatóság alátámasztása

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a diszkontált működési egyenlegek támasztják alá. A projekt összesített diszkontált működési egyenlege minden évben pozitív a vizsgált időtávon. Az összesített elemzésen kívül vizsgáltuk partnerenként is az egyenleget. Ebből kiderül, hogy az Egyházhoz tartozó projektelemek egyenlege összességében negatív (a vizsgált időtáv alatt összesen -132e Ft), ennek finanszírozására az Egyház kötelezettséget vállal. A többi partner tekintetében jelentős pozitívumot mutat a működési egyenlege, vagyis többlet finanszírozásra nincs szükség.

6. Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök			
Eszköz	✓		Célérték (darab)
	Igen	Nem	
„A” típusú hirdetőtábla	✓		1
„B” típusú hirdetőtábla		✓	
„C” típusú Tájékoztatási tábla		✓	
„D” típusú Emlékeztető tábla	✓		12
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓		5
Televízió	✓		3
Rádió		✓	
Internet (banner)	✓		1
Nyitórendezvény	✓		1
Záró-rendezvény	✓		1
Egyéb rendezvény, konferencia		✓	
Sajtótájékoztató	✓		2
Sajtóközlemény	✓		5
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		300
PR-film		✓	
Önálló internetes honlap		✓	
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		✓	
DM-levélkampány		✓	
Telemarketing		✓	
Közvélemény-kutatás		✓	
Reklámtárgy		✓	
Egyéb: (megnevezés)		✓	

A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 500 karakter)

A pályázati útmutató alapján a III. kommunikációs csomag felvállalása szükséges, a fentiekben bemutatott kommunikációs eszközök ezen kritériumoknak megfelelnek. A támogatás elnyerése esetén az Európai Unió és hazai források, valamint a saját erő felhasználását a nyilvánosság és az átláthatóság elvének figyelembe vételével valósítjuk meg. Ehhez a városi (Pásztói Hírlap) és megyei (Nógrád megyei hírlap) lapot, városi televíziót (Pásztói Televízió) és különböző rádióállomásokat tervezünk igénybe venni.

Mindemellett saját honlapunkon (www.paszto.hu) tervezzük a folyamatos tájékoztatás biztosítását, illetve az Önkormányzat ügyfélszolgálatán kaphatnak információt az érdeklődők a projektről.

7. Fenntarthatóság

Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük mutassa be hogyan biztosítható a projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva, maximum 2000 karakter)

A projekt részben ÉMÁSZ Hálózati Kft., részben egyházi (Ciszterci rend Zirci Kongregátum, Római Katolikus Egyház) legjelentősebb részben önkormányzati kompetenciában valósul meg. Nógrád Megye Önkormányzatának, mint fenntartó, illetve az általa fenntartott Pásztó Városi Múzeum, Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, mint üzemeltetők és a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., mint fenntartó szintén számos projektben kompetens.

Részletezés:

Az ÉMÁSZ tulajdonban lévő ingatlanon megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata. Érintett projektem: (11) A transzformátorház rekonstrukciója.

A Ciszterci Rend Zirci Kongregátum tulajdonban lévő ingatlanon (HRSZ 60) megvalósuló fejlesztés fenntartása és annak költségeinek biztosítása az üzemeltető Pásztó Városi Múzeum és annak fenntartója a Nógrád Megye Önkormányzat feladata. Érintett projektek: (6) Műemlék Kolostor együttes megújítása, (8) A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása.

A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő ingatlanon (HRSZ 1) megvalósuló fejlesztés fenntartását és annak költségeit a tulajdonos egyházi forrásokból biztosítja. Érintett projektek: (4) Műemlék templom rekonstrukciója, (8) A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása.

A többi projektem:

Pásztó Város Önkormányzata a saját tulajdonú ingatlanon megvalósítandó fejlesztések fenntartásához szükséges pénzeszközöket önkormányzati forrásból biztosítja az üzemeltetőnek, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, kivéve ahol a Nógrád Megye Önkormányzaté a fenntartási, üzemelési kötelezettség (Csohány Galéria, Pásztó Városi Múzeum, Zeneiskola, Kéttannyelvű Gimnázium) ill. a Művelődési Központ esetében, ahol a projekt fenntartója az épületet üzemeltető szervezet: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ.

Nyilatkozatok

		Igen/ Nem
1.	Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően.	
2.	Kijelentem, hogy az I. fordulóban tett nyilatkozataimnak – kivéve az 1. (az első fordulóban 29.) pontot – a pályázat II. fordulóra történő benyújtásakor megfelelek, azokat a továbbiakban is fenntartom, az abban foglaltakat érintő változás a két forduló között nem történt, illetőleg amennyiben igen, azok jelen fenntartó nyilatkozat megtételét nem akadályozzák, melynek alátámasztására a változásokat jelen adatlap 5.1. pontjában részletesen bemutattam. Továbbá kijelentem, hogy a pályázatom megfelel a Pályázati Útmutató B6., C11. és D6. pontjában megfogalmazott elvárásoknak.	
3.	Nyilatkozom, hogy nem nyújtottam be adott tárgyban olyan pályázatot, mely támogatást nyert	
4.	Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszédési megbízás stb.) alapján történjen.	
5.	Nyilatkozom, hogy - főtevékenységként TEÁOR szám: 01.11-05.02 tevékenységet nem végzek - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a ;	
6.	Vállalom, hogy a projekt adatlapon szereplő a projekt számszerűsíthető eredményeit, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem	
7.	Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt húzza alá!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. részesültem a jelen projekttel.	
8.	Tudomásul veszem, hogy a 1083/2006 EK rendelet 55. cikk alapján, amennyiben a 2020. évig bezárólag megállapítást nyer, hogy a projekt kapcsán olyan jövedelem keletkezett, amelyet a pénzügyi elemzés számításakor nem vettek figyelembe, a jövedelmet a támogatás arányában vissza kell fizetni.	
9.	Kijelentem, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezését saját forrásból - biztosítom és/vagy - a fenntartó biztosítja. (A megfelelő szövegrészt húzza alá!)	
10.	Kijelentem, hogy a projekt illeszkedik az érintett település(ek) rendezési/szabályozási tervéhez	

11.	Kijelentem, hogy az első forduló adatlap 3. fejezetében közölt adataimban a jelen pályázati adatlapon feltüntetettekhez képest változás nem történt.	
12.	Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott adatlap 8. fejeztében tett, az esélyegyenlőség érvényesítésére vonatkozó vállalásokat a továbbiakban is fenntartom	
13.	Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott adatlap 9. fejeztében tett, a fenntartható fejlődés érvényesítésére vonatkozó vállalásokat a továbbiakban is fenntartom	
14.	Kijelentem, hogy az első fordulóra benyújtott jogi státusz igazolására szolgáló dokumentumok továbbra is érvényesek.	
15.	Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállalok.	
16.	Kijelentem, hogy a projekt megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre áll, vagy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig rendelkezésre fog állni	

Kelt: _____

Cégszerű aláírás