



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) 460-155

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-206/2014.

*A határozat meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel.*

BESZÁMOLÓ

a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. novemberi ülésére

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Szklenár Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!

2000-ben a pásztói szeméttelpet a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bezáratta és előírta annak rekultivációját. A rekultivációs tervek elkészítésére a KOMBAUTERV Építő és Tervező Kft-t bíztuk meg. Még ugyan ebben az évben az elkészített terveket benyújtottuk engedélyezésre a Felügyelőséghez. Az eljárás alatt többször hiánypótlást írtak elő, melyet a tervező teljesített, mégis az eljárás 2005-ben számunkra kedvezőtlenül zárult. A tervdokumentációt a jogszabályi változások miatt átdolgoztattuk a tervezővel melyre 2010-ben megkaptuk a Hatóságtól a rekultivációs engedélyt. Az elhúzódó eredménytelen engedélyezési eljárás alatt az önkormányzat csatlakozott a 2008-ban megalakult Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társuláshoz, azzal a céllal, hogy a társulásban résztvevő településekkel (Bátonyterenye, Borsosberény, Cered, Ecseg, Etes, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Mátraterenye, Nógrádmegyer, Pásztó, Salgótarján, Somoskőújfalu, Szalmatercs, Szécsény) együtt a bezárt hulladéklerakók (16 db) rekultivációját megvalósítsa. A hulladékrekultivációs program pályázata kétfordulós, melynek első fordulóját is támogatásra érdemesnek tartották és a második fordulóhoz többek között elkészültek a rekultiválandó területek engedélyezési és kiviteli tervei, melyet közbeszerzési eljárás lefolytatása után a RexTerra Kft. készített. A Kft. a Társulás megbízásából benyújtotta a Felügyelőségre a módosított rekultivációs tervet, melyre 2011-ben egységes engedélyt kaptunk.

A Társulás 100 %-os támogatási intenzitás mellett benyújtotta a pályázatát a rekultivációs munkák megvalósítására, ami pozitív elbírálásban részesült 2.818.030.711 Ft összeggel. A kivitelezésre beérkezett ajánlatok azonban meghaladták a rendelkezésre álló támogatási összeget, ezért a Társulás többlet támogatási igényt nyújtott be. Azt elfogadták így a projekt 3.455.673.467 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Pásztóra jutó beruházási költség több mint 800 millió Ft.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 2014. november 10-i Társulási ülésén a jelen lévő önkormányzatok képviselői tájékoztatást kaptak a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú „Kelet-Nógrádi hulladékrekultivációs program” megvalósításával kapcsolatban, melyet belefoglaltunk jelen tájékoztatónkba is.

A Társulás 2014. március 20-án a kivitelezésre a HGMP 2013 Konzorciummal (HE-DO Kft.-Geohidroterv Kft.-MENTO Környezetkultúra Kft.-Penta Általános Építőipari Kft. közös ajánlattevőkkel) megkötötte a vállalkozási szerződést. 2014. április 4-én megtörtént a munkaterületek átadása. Megkezdődtek a geodéziai felmérések és elhelyezésre kerültek a hirdetőtáblák is.

15 hulladéklerakó rekultivációjának készenléti foka 75-100 % közötti. Pásztón ez 10-15 %-ra tehető.

Pásztón 2014. májusában kezdődtek meg a rekultivációs munkák, a bozót és cserjeirtás, valamint a hulladékáthalmazás. 2014. május 30-án a hulladéktest 8 – 10 méter mélységű, közel függőleges csúszást szenvedett. A kivitelező a rekultivációs munkák végzését emiatt szüneteltette. Az ok kivizsgálására és műszaki megoldására több műszaki szakértői javaslatot kért be.

A szakértői vélemények elkészültek, de a problémát megoldó műszaki megoldás még egyértelműen nem körvonalazódott. A végleges megoldásról a kivitelező a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel egyezett.

Jelenleg a felső platón lévő hulladék rostálása van folyamatban, azzal a kikötéssel, hogy a csúszó lap alatti területen továbbra is tiltott a munkavégzés.

A projekt fizikai befejezésének szerződés szerinti időpontja 2015. május 28.

A rekultivált területet utógondozásának ideje 20 év. A felszín alatti víz állapotának nyomon követése céljából a 4 db talajvíz- megfigyelő kútból félévente mintát kell venni. A mintavételezést és a minőségvizsgálatokat csak az arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezhet. A depónia süllyedését is ellenőrizni szükséges. Fenntartási és állagmegóvási munkák: a megközelítést szolgáló utak ellenőrzése és karbantartása; illetéktelenek behatolását megakadályozó létesítmények folyamatos karbantartása, épségük ellenőrzése; felszíni

egyenetlenségek, süllyedések terepszintre való feltöltése tiszta talajjal; növényzet karbantartása (fűnyírás, kaszálás) szükség szerint, de évente legalább kétszer; az elpusztult növényzet (fű) pótlása minden ősszel, annak teljes záródásáig.

A kivitelező a rekultivált területek utógondozását egy évig vállalta. Azután ez a feladat az önkormányzatra hárul, melynek költségeit tervezni szükséges

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói hulladéklerakó rekultivációjáról szóló beszámolót megismerte és azt tudomásul veszi.

Pásztó, 2014. november 18.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző